

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018
Прогнозний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	117 898,95	117 898,95	117 887,95	117 887,95	99,99%	11,00
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	24 689,57	24 689,57	25 724,50	25 724,50	104,19%	-1 034,93
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 816,36	1 816,36	1 820,52	1 820,52	100,23%	-4,16
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4 976,45	4 976,45	4 975,70	4 975,70	99,98%	0,75
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	4 552,79	4 552,79	4 552,79	4 552,79	100,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 333,20	3 333,20	3 324,87	3 324,87	0,00%	8,33
7	Інше	7 355,68	7 355,68	7 355,68	7 355,68	0,00%	0,00
	Усього	164 623,00	164 623,00	165 642,00	165 642,00	100,62%	-1 019,00

Заступник Голови Правління

Костюк В. В.

"__" _____ 20__ року

М. П.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Од-иниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)						Виконано												Залишилось не профінансовано		Рішення між фактичною та плановою частотою виконання	Виконавсь робіт, послуг, проведеного ремонту, виключеного на тендер чи без	Прогнози виконання плану		
			договір фінансування	вартість однієї одиниці продукції тис.грн. без ПДВ	к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис. грн.			профінансовано						освоєно						кількість	вартість тис. грн.							
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	вартість однієї продукції	кількість			вартість, тис. грн.			кількість			вартість, тис. грн.										
														всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер			пост						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж, у т.ч.:					117898,95				117898,95	117898,95	0					117887,95	117887,95	0				117887,95	117887,95	0								
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:					47345,18	52,86	52,86	0	47345,18	47345,18	0		53,93	53,93	0	48463,81	48463,81	0	53,93	53,93	0	48463,81	48463,81	0								
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-35 кВ					8,84	10066,33	8,84	8,84	0	10066,33	10066,33	0		8,84	8,84	0	10072,12	10072,12	0	8,84	8,84	0	10072,12	10072,12	0							
1.1.1.1	Технічне переоснащення ділянки ПЛ-10 кВ пр. "Черні Ослави" від "ПС-110/10 Десятин" в прогонах опор №79-140-330 в с. Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області	км	власні кошти	1147,87	4,35	4987,50	4,35	4,35	0	4987,50	4987,50	0	1147,87	4,35	4,35	0	4987,50	4987,50	0	4,35	4,35	0	4987,50	4987,50	0	Акт № 660 від 27.11.2018	0,00	0,00	0	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"			
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС Загіздя до РП-14 в м.Івано-Франківськ	км	власні кошти	1648,37	0,96	1574,19	0,96	0,96	0	1574,19	1574,19	0	1654,48	0,96	0,96	0	1580,02	1580,02	0	0,96	0,96	0	1580,02	1580,02	0	Акт № 605 від 27.11.2018	0,00	-5,83	0,4	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.1.1.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-409-ТП-488 с.Угоринки	км	власні кошти	1309,45	0,30	390,22	0,30	0,30	0	390,22	390,22	0	1309,45	0,30	0,30	0	390,22	390,22	0	0,30	0,30	0	390,22	390,22	0	Акт № 619 від 05.12.2018	0,00	0,00	0	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.1.1.4	Встановлення реконлозера на ЛЕП-6кВ пр.Бухівський від ПС 35кВ "Розтока" (Надвірнянський РЕМ)	шт	власні кошти	467,43	1,00	467,43	1,00	1,00	0	467,43	467,43	0	467,43	1,00	1,00	0	467,43	467,43	0	1,00	1,00	0	467,43	467,43	0	Акт № 670 від 27.12.2018	0,00	0,00	0	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-35 кВ Огніня-Виноград	шт	власні кошти	1205,57	1,00	1205,57	1,00	1,00	0	1205,57	1205,57	0	1205,57	1,00	1,00	0	1205,57	1205,57	0	1,00	1,00	0	1205,57	1205,57	0	Акт № 639 від 14.12.2018	0,00	0,00	0	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"			
1.1.1.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-331-ТП-296 с.Опришці (дачний масив) Івано-Франківської області	км	власні кошти	1162,43	1,24	1441,42	1,24	1,24	0	1441,42	1441,42	0	1162,40	1,24	1,24	0	1441,38	1441,38	0	1,24	1,24	0	1441,38	1441,38	0	Акт № 604 від 27.11.2018	0,00	0,03	0	ТОВ "ЕлектроВозле юр"			
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ					44,02	37278,85	44,02	44,02	0	37278,85	37278,85	0		45,10	45,10	0	38391,68	38391,68	0	45,10	45,096	0	38391,68	38391,68	0							
1.1.2.1	Технічне переоснащення електромереж 0,4(10) кВ з використанням самоутримних ізольованих проводів в смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	км	власні кошти	863,85	24,30	20991,54	24,30	24,30	0	20991,54	20991,54	0	875,51	24,30	24,30	0	21275,00	21275,00	0	24,30	24,30	0	21275,00	21275,00	0	Акт № 581 від 31.10.2018	0,00	-283,46	1,4	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"			
1.1.2.2	Технічне переоснащення електричних мереж 0,4-10 кВ із застосуванням СП в с.Устерки Верховицького району Івано-Франківської області. Коригування	км	власні кошти	739,50	13,00	9613,46	13,00	13,00	0	9613,46	9613,46	0	743,27	13,00	13,00	0	9662,50	9662,50	0	13,00	13,00	0	9662,50	9662,50	0	Акт № 637 від 12.12.2018	0,00	-49,04	0,5	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"			
1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська 10, 12, 14	км	власні кошти	2133,74	0,54	1143,68	0,54	0,54	0	1143,68	1143,68	0	2133,74	0,54	0,54	0	1143,68	1143,68	0	0,54	0,54	0	1143,68	1143,68	0	Акт № 675 від 27.12.2018	0,00	0,00	0	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 Л-12 м.Івано-Франківськ, вул.Бобикевича 10	км	власні кошти	2047,64	0,72	1464,06	0,72	0,72	0	1464,06	1464,06	0	2047,64	0,72	0,72	0	1464,06	1464,06	0	0,72	0,72	0	1464,06	1464,06	0	Акт № 676 від 27.12.2018	0,00	0,00	0	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.1.2.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського району	км	власні кошти	743,37	5,47	4066,11	5,47	5,47	0	4066,11	4066,11	0	740,47	6,55	6,55	0	4846,44	4846,44	0	6,55	6,55	0	4846,44	4846,44	0	Акт № 646 від 19.12.2018; Акт виконаних робіт №221 від 31.12.2018	-1,08	-780,33	-0,4	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:					29	13974,88	29	29	0	13974,88	13974,88	0		28	28	0	13233,82	13233,82	0	28	28	0	13233,82	13233,82	0							
1.2.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них					29	13974,88	29	29	0	13974,88	13974,88	0		28	28	0	13233,82	13233,82	0	28	28	0	13233,82	13233,82	0							
1.2.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-141, 36 в с. Старі Богородчани Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,268 км), ПЛ-0,4 кВ (0,206 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	457,39	1	457,39	1	1	0	457,39	457,39	0	457,39	1	1	0	457,39	457,39	0	1	1	0	457,39	457,39	0	Акт № 598 від 21.11.2018	0,00	0,00	0	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.2.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-86,176 в с. Грабовець Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,420 км), ПЛ-0,4 кВ (0,350 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	780,33	1	780,33	1	1	0	780,33	780,33	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-6 в с.Краснопілля Верховицького району та ПЛ-10 кВ (0,045 км), ПЛ-0,4 кВ (0,165 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	440,61	1	440,61	1	1	0	440,61	440,61	0	443,88	1	1	0	443,88	443,88	0	1	1	0	443,88	443,88	0	Акт № 638 від 14.12.2018	0,00	-3,27	0,7	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.2.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-185 в с.Голови Верховицького району та ПЛ-10 кВ (2,2 км), ПЛ-0,4 кВ (1,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	1400,04	1	1400,04	1	1	0	1400,04	1400,04	0	1410,16	1	1	0	1410,16	1410,16	0	1	1	0	1410,16	1410,16	0	Акт № 636 від 12.12.2018	0,00	-10,12	0,7	ПІП "Альфа Енерго Груп"			
1.2.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Ясенів Верховицького району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	205,99	1	205,99	1	1	0	205,99	205,99	0	207,35	1	1	0	207,35	207,35	0	1	1	0	207,35	207,35	0	Акт № 635 від 11.12.2018	0,00	-1,36	0,7	ПІП "Альфа Енерго Груп"			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Од-иниці ви-міру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)						Виконано										Залишилось не профінансовано		Рівняння між фактичною вартістю оди-ниці продукції та плановою, %	Виконавсь робіт, послуг, продалась нерухомість чи без	Причини невиконання плану																														
			дискретно фінансу-вання	вартість оди-ниці продукції тис.гр. без ПДВ	к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис. грн.			вартість оди-ниці продукції	профінансовано			освоєно			всього	пер	пост	всього	пер	пост				всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост																		
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост																						всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																											
1.2.1.6	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-336 в с.В.Тура Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,32 км), ПЛ-0,4 кВ (0,036 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	466,50	1	466,50	1	1	0	466,50	466,50	0	466,50	1	1	0	466,50	466,50	0	1	1	0	466,50	466,50	0	Акт № 627 від 10.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.7	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-177 с. Новичка в Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	250,81	1	250,81	1	1	0	250,81	250,81	0	250,81	1	1	0	250,81	250,81	0	1	1	0	250,81	250,81	0	Акт № 617 від 05.12.2018	0,00	0,00	0,0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-213 в с.Рівнянка Калуського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,099 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	212,92	1	212,92	1	1	0	212,92	212,92	0	214,13	1	1	0	214,13	214,13	0	1	1	0	214,13	214,13	0	Акт № 628 від 10.12.2018	0,00	-1,21	0,6	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.9	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-112 в с.Перевище, Калуського району та ПЛ-10 кВ (0,1 км), ПЛ-0,4 кВ (0,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	474,64	1	474,64	1	1	0	474,64	474,64	0	475,45	1	1	0	475,45	475,45	0	1	1	0	475,45	475,45	0	Акт №606 від 02.12.2018	0,00	-0,81	0,2	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-353 в с.Княздівір Коломийський МРЕМ та ПЛ-10 кВ (0,52 км), ПЛ-0,4 кВ (0,328 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	570,08	1	570,08	1	1	0	570,08	570,08	0	575,48	1	1	0	575,48	575,48	0	1	1	0	575,48	575,48	0	Акт № 580 від 22.10.2018	0,00	-5,40	0,9	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-110 в с.Підлики Коломийського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,108 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	220,76	1	220,76	1	1	0	220,76	220,76	0	222,31	1	1	0	222,31	222,31	0	1	1	0	222,31	222,31	0	Акт № 642 від 17.12.2018	0,00	-1,55	0,7	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-78 в с.Снідавка Косівського району ПЛ-10 кВ (0,71км), ПЛ-0,4 кВ (0,077 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	невикористані кошти 2016 року	642,61	1	642,61	1	1	0	642,61	642,61	0	642,61	1	1	0	642,61	642,61	0	1	1	0	642,61	642,61	0	Акт №567 від 08.08.2018р	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-165 в с.Березівка Тисменицького району ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,224 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	261,37	1	261,37	1	1	0	261,37	261,37	0	261,37	1	1	0	261,37	261,37	0	1	1	0	261,37	261,37	0	Акт № 621 від 06.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-462 в с.Крихівці Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,23 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	власні кошти	295,76	1	295,76	1	1	0	295,76	295,76	0	295,76	1	1	0	295,76	295,76	0	1	1	0	295,76	295,76	0	Акт № 622 від 06.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Липівка Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,058 км), ПЛ-0,4 кВ (0,054 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	власні кошти	202,79	1	202,79	1	1	0	202,79	202,79	0	202,79	1	1	0	202,79	202,79	0	1	1	0	202,79	202,79	0	Акт № 626 від 07.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-5 с. Лисець Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,065 км), ПЛ-0,4 кВ (0,088 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	власні кошти	239,09	1	239,09	1	1	0	239,09	239,09	0	239,09	1	1	0	239,09	239,09	0	1	1	0	239,09	239,09	0	Акт № 625 від 07.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-159 с. Радча Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,01 км), ПЛ-0,4 кВ (0,092 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	власні кошти	243,34	1	243,34	1	1	0	243,34	243,34	0	243,34	1	1	0	243,34	243,34	0	1	1	0	243,34	243,34	0	Акт № 623 від 07.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-148,132 в с.Доброгріг Надвірнянського району ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	330,24	1	330,24	1	1	0	330,24	330,24	0	330,24	1	1	0	330,24	330,24	0	1	1	0	330,24	330,24	0	Акт № 607 від 02.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												
1.2.1.19	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-461 в с.Пнів Надвірнянського ПЛ-6 кВ (0,097 км), ПЛ-0,4 кВ (0,176 км) для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	власні кошти	333,30	1	333,30	1	1	0	333,30	333,30	0	333,30	1	1	0	333,30	333,30	0	1	1	0	333,30	333,30	0	Акт № 640 від 17.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"																												

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Од-иниці виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)						Виконано									Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною та плановою, %	Виконавсь робіт, розмір, відсоток від теоретичних без	Причини невиконання плану				
			квартал	к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис. грн.			кількість	вартість, тис. грн.			кількість			вартість, тис. грн.			кількість	вартість тис. грн.								
						всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
			вартість одиної продукції	вартість одиної продукції тис.грн. без ПДВ	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер				пост			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.2.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-224 в с.Ланчин Надвірнянського Р-ну (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	461,51	1	461,51	1	1	0	461,51	461,51	0	461,51	1	1	0	461,51	461,51	0	1	1	0	461,51	461,51	0	Акт № 620 від 06.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89,67 в с.Степева Ситинського району ПЛ-10 кВ (0,047 км), ПЛ-0,4 кВ (0,109 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	256,82	1	256,82	1	1	0	256,82	256,82	0	256,82	1	1	0	256,82	256,82	0	1	1	0	256,82	256,82	0	Акт № 618 від 05.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.22	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89 в с.Олеша Глуманького району ПЛ-10 кВ (0,154 км), ПЛ-0,4 кВ (0,022 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	246,08	1	246,08	1	1	0	246,08	246,08	0	246,08	1	1	0	246,08	246,08	0	1	1	0	246,08	246,08	0	Акт № 641 від 17.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.23	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-10 в с.Гуменів Калуського району та ПЛ-0,4 кВ (0,3 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	392,65	1	392,65	1	1	0	392,65	392,65	0	392,65	1	1	0	392,65	392,65	0	1	1	0	392,65	392,65	0	Акт № 666 від 27.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.24	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-53 с.Драгомирчани в Тисменицького району , ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	302,99	1	302,99	1	1	0	302,99	302,99	0	302,99	1	1	0	302,99	302,99	0	1	1	0	302,99	302,99	0	Акт № 624 від 07.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.25	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-175, 144 в с.Паріше Надвірнянського Р-ну (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,06 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	336,40	1	336,40	1	1	0	336,40	336,40	0	336,40	1	1	0	336,40	336,40	0	1	1	0	336,40	336,40	0	Акт № 667 від 27.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.26	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-447 м. Надвірна Надвірнянського КЛ-10 кВ (0,5 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	1097,92	1	1097,92	1	1	0	1097,92	1097,92	0	1097,92	1	1	0	1097,92	1097,92	0	1	1	0	1097,92	1097,92	0	Акт № 668 від 27.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.27	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-214 с. Черник Надвірнянського Р-ну (0,05 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	392,16	1	392,16	1	1	0	392,16	392,16	0	392,16	1	1	0	392,16	392,16	0	1	1	0	392,16	392,16	0	Акт № 669 від 27.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.28	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-96 с. Яворів Косівського району ПЛ-10 кВ (1,8 км), ПЛ-0,4 кВ (0,5 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	936,73	1	936,73	1	1	0	936,73	936,73	0	936,73	1	1	0	936,73	936,73	0	1	1	0	936,73	936,73	0	Акт № 677 від 27.12.2018	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.29	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-18 с.Ярече Яремчанської міської ради ПЛ-10 кВ (0,7 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	1523,06	1	1523,06	1	1	0	1523,06	1523,06	0	1538,61	1	1	0	1538,61	1538,61	0	1	1	0	1538,61	1538,61	0	Акт № 643 від 18.12.2018	0,00	-15,54	1,0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.3	Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:					1	7340,86	1	1	0	7340,86	7340,86	0	1,00	1,00	0	7238,26	7238,26	0	1,00	1,00	0	7238,26	7238,26	0			102,60			
1.3.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ "Яворів", с.Яворів, Косівського р-ну, Івано-Франківської області	шт	власні кошти	7340,86	1	7 340,86	1	1	0	7340,86	7340,86	0	7238,26	1,00	1,00	0	7238,26	7238,26	0	1,00	1,00	0	7238,26	7238,26	0	Акт № 665 від 21.12.2018	0,00	102,60	-1,4	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	економія
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:					44	19684,68	44	44	0	19684,68	19684,68	0	44	44	0	38858,47	38858,47	0	741	741	0	38858,47	38858,47	0			201,77			
1.4.1	Модернізація ПС, ТП та РП 35-110 кВ					44	19684,68	44	44	0	19684,68	19684,68	0	44	44	0	19299,99	19299,99	0	44	44	0	19299,99	19299,99	0			384,69			
1.4.1.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Делітин з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	власні кошти	1134,75	3	3404,24	3	3	0	3404,24	3404,24	0	1134,75	3	3	0	3404,24	3404,24	0	3	3	0	3404,24	3404,24	0	Акт № 656 від 20.12.2018	0,00	0,00	0	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	
1.4.1.2	Технічне переоснащення ПС 35 кВ "Шкравод" з заміною КРП-10 кВ в м.Івано-Франківськ	шт	власні кошти / невиконані роботи	8843,44	1	8843,44	1	1	0	8843,44	8843,44	0	8458,75	1	1	0	8458,75	8458,75	0	1	1	0	8458,75	8458,75	0	Акт №568 від 28.09.2018р	0,00	384,69	-4,3	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	економія
1.4.1.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною вимикачів 10 кВ (11 шт)	шт	власні кошти	185,93	11	2045,18	11	11	0	2045,18	2045,18	0	185,93	11	11	0	2045,18	2045,18	0	11	11	0	2045,18	2045,18	0	Акт № 582 від 12.11.2018	0,00	0,00	0	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	
1.4.1.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Будівлі з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	шт	невиконані роботи 2016 року	185,93	10	1859,25	10	10	0	1859,25	1859,25	0	185,92	10	10	0	1859,25	1859,25	0	10	10	0	1859,25	1859,25	0	Акт №565 від 03.08.2018р	0,00	0,00	0	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	
1.4.1.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Джурів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	шт	власні кошти	185,93	10	1859,25	10	10	0	1859,25	1859,25	0	185,92	10	10	0	1859,25	1859,25	0	10	10	0	1859,25	1859,25	0	Акт № 566 від 03.08.2018	0,00	0,00	0	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	
1.4.1.6	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отиня з заміною вимикачів 10 кВ та модернізацією пристроїв РЗА (9 шт)	шт	власні кошти	185,93	9	1673,33	9	9	0	1673,33	1673,33	0	185,93	9	9	0	1673,33	1673,33	0	9	9	0	1673,33	1673,33	0	Акт № 579 від 15.10.2018	0,00	0,00	0	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	
1.4.2	Модернізація ПС, ТП та РП 6-20 кВ					126	9289,84	126	126	0	9289,84	9289,84	0	126	126	0	9480,40	9480,40	0	126	126	0	9480,40	9480,40	0			-190,56			
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	шт	власні кошти	73	73	3892,56	73	73	0	3892,56	3892,56	0	73	73	0	4083,13	4083,13	0	73	73	0	4083,13	4083,13	0			0,00	-190,56			
1.4.2.1.1	Силовий трансформатор ТМГ СО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	39,64	19	753,24	19	19	0	753,24	753,24	0	41,58	19	19	0	790,06	790,06	0	19	19	0	790,06	790,06	0	Акта 03-1	0,00	-36,83	4,9	ТзОВ "Еліт"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниці виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано										Результати документів, прийнятих в експлуатацію зазначеного будівельного об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, предметів закупівлі, включено чи не включено тендер чи без	Причини невиконання плану		
			закрито фінансування	вартість одиниці продукції тис.грн. без ПДВ	к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис. грн.			вартість одиниці продукції	профінансовано			освоєно														
							всього		пер	пост	всього			пер	пост	кількість		вартість, тис. грн.													
							всього	пер			пост	всього				пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.4.2.1.2	Силовий трансформатор ТМГ СО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	46,80	28	1310,51	28	28	0	1310,51	1310,51	0	49,09	28	28	0	1374,61	1374,61	0	28	28	0	1374,61	1374,61	0	Актив ОБ-1	0,00	-64,10	4,9	ТОВ "Еліт"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниці виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано										Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, предметів закупівлі, виконавця/постачальника/теперді чи без	Причини невиконання плану			
			к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис. грн.			кількість	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн.			кількість	вартість, тис. грн.								
					всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост			всього	пер				пост		
																														вартість однієї одиниці продукції	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.4.2.1.3	Силовий трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	58,75	14	822,49	14	14	0	822,49	822,49	0	61,63	14	14	0	862,80	862,80	0	14	14	0	862,80	862,80	0	Акція ОС-1	0,00	-40,32	4,9	ТзОВ "Еліт"	
1.4.2.1.4	Силовий трансформатор ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	78,85	10	788,50	10	10	0	788,50	788,50	0	82,71	10	10	0	827,14	827,14	0	10	10	0	827,14	827,14	0	Акція ОС-1	0,00	-38,64	4,9	ТзОВ "Еліт"	
1.4.2.1.5	Силовий трансформатор ТМГ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	108,92	2	217,83	2	2	0	217,83	217,83	0	114,26	2	2	0	228,51	228,51	0	2	2	0	228,51	228,51	0	Акція ОС-1	0,00	-10,68	4,9	ТзОВ "Еліт"	
1.4.2.2	Модернізація комплексних трансформаторних підстанцій 10,0,4 кВ	шт			49	4126,80	49	49	0	4126,80	4126,80	0		49	49	0	4126,80	4126,80	0	49	49	0	4126,80	4126,80	0		0,00	0,00			
1.4.2.2.1	Заміна щоголової трансформаторної підстанції ЦТП-100/10,0,4 кВ (з балансуєм обліком)	шт	-/-	69,45	20	1388,96	20	20	0	1388,96	1388,96	0	69,45	20	20	0	1388,96	1388,96	0	20	20	0	1388,96	1388,96	0	Акція № 658 від 21.12.2018 Акція № 592 від 19.11.2018 Акція № 589 від 15.11.2018 Акція № 590 від 15.11.2018 Акція № 603 від 26.11.2018 Акція № 591 від 16.11.2018 Акція № 664 від 21.12.2018 Акція № 655 від 20.12.2018 Акція № 654 від 20.12.2018 Акція № 596 від 19.11.2018 Акція № 597 від 19.11.2018 Акція № 608 від 03.12.2018 Акція № 612 від 04.12.2018 Акція № 610 від 04.12.2018 Акція № 611 від 04.12.2018 Акція № 609 від 04.12.2018 Акція № 629 від 10.12.2018 Акція № 620 від 10.12.2018 Акція № 644 від 10.12.2018	0,00	0,00	0	ПІІ "Альфа Енерго Груп"	
1.4.2.2.2	Заміна комплексної трансформаторної підстанції КТПМ -160/10,0,4 кВ (з балансуєм обліком)	шт	-/-	72,31	10	723,14	10	10	0	723,14	723,14	0	72,31	10	10	0	723,14	723,14	0	10	10	0	723,14	723,14	0	Акція № 662 від 21.12.2018 Акція № 588 від 15.11.2018 Акція № 651 від 20.12.2018 Акція № 609 від 19.12.2018 Акція № 650 від 19.12.2018 Акція № 662 від 23.11.2018 Акція № 585 від 12.11.2018 Акція № 584 від 12.11.2018 Акція № 583 від 12.11.2018 Акція № 651 від 10.12.2018	0,00	0,00	0	ПІІ "Альфа Енерго Груп"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниці виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, пред'являють претензії чи без	Причини невиконання плану	
			к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис. грн.			вартість одиниці продукції	профінансовано						освоєно						кількість	вартість, тис. грн.						
					всього	пер	пост	всього	пер	пост		кількість			вартість, тис. грн.			кількість			вартість, тис. грн.										
												всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.4.2.2.3	Заміна комплектно трансформаторної підстанції КТП -250/10/0,4 кВ (з балансу юр. об'єктом)	шт	-/-	106,04	19	2014,70	19	19	0	2014,70	2014,70	0	106,04	19	19	0	2014,70	2014,70	0	19	19	0	2014,70	2014,70	0	0,00	0,00	0	ІП "Альфа Енерго Груп"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Од-ини-ви-міру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано										Залишилось не профінансовано		Рівняння між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконаєть роботу, розмір, визначено на тендері чи без	Принцип виконавця плану				
			дисконт-фінансу-вання	вартість однієї одиниці продукції, без ЦДВ	к-сть, шт	вартість, тис. грн.	всього	пер	пост	Кількість			Вартість, тис. грн.			вартість однієї одиниці продукції			кількість			вартість, тис. грн.			кількість				вартість тис. грн.			
										всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост						всього	пер	пост
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				24	25	26	27
1.4.2.3	Модернізація ЗТП з заміною панелей 0,4 кВ на РШНН	шт	власні кошти	4	1270,47	4	4	0	1270,47	1270,47	0	4	4	0	1270,47	1270,47	0	4	4	0	1270,47	1270,47	0	0,00	0,00							
1.4.2.3.1	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-4 м. Івано-Франківськ	шт	-/-	301,68	1	301,68	1	1	0	301,68	301,68	0	301,68	1	1	0	301,68	301,68	0	1	1	0	301,68	301,68	0	Акт № 632 від 11.12.2018	0,00	0,00	0		ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.4.2.3.2	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-5 м. Івано-Франківськ	шт	-/-	301,68	1	301,68	1	1	0	301,68	301,68	0	301,68	1	1	0	301,68	301,68	0	1	1	0	301,68	301,68	0	Акт № 673 від 27.12.2018	0,00	0,00	0		ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.4.2.3.3	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-5 м. Івано-Франківськ	шт	-/-	292,37	1	292,37	1	1	0	292,37	292,37	0	292,37	1	1	0	292,37	292,37	0	1	1	0	292,37	292,37	0	Акт № 633 від 11.12.2018	0,00	0,00	0		ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.4.2.3.4	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-17 м. Івано-Франківськ	шт	-/-	374,74	1	374,74	1	1	0	374,74	374,74	0	374,74	1	1	0	374,74	374,74	0	1	1	0	374,74	374,74	0	Акт № 634 від 11.12.2018	0,00	0,00	0		ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.4.3	Модернізація грозовихисту 0,4-110 кВ			562	996,53	562	562	0	996,53	996,53	0	562	562	0	996,53	996,53	0	562	562	0	996,53	996,53	0			0,64						
1.4.3.1	ОПН-110/86/10/2/УХЛ-1 з ізол. виводом, екрануємий кільцем та датчиком провідності	шт	власні кошти	16,36	12	196,32	12	12	0	196,32	196,32	0	16,36	12	12	0	196,32	196,32	0	12	12	0	196,32	196,32	0	Акт ОЗ-1 від 14.09.2018; 30.11.2018	0,00	0,00	0		ТОВ "Савенерпро-пром ЛТД"	
1.4.3.2	ОПН-110/56/10/550/УХЛ-1 з ізол. виводом та екрануємий кільцем	шт	власні кошти	21,21	4	84,84	4	4	0	84,84	84,84	0	21,20	4	4	0	84,80	84,80	0	4	4	0	84,80	84,80	0	Акт ОЗ-1 від 14.09.2018; 30.11.2018	0,00	0,04	-0,05		ТОВ "Савенерпро-пром ЛТД"	економія
1.4.3.3	ОПН-35/42/10/2/УХЛ-1 з ізол. виводом	шт	власні кошти	8,80	12	105,59	12	12	0	105,59	105,59	0	8,75	12	12	0	105,00	105,00	0	12	12	0	105,00	105,00	0	Акт ОЗ-1 від 30.10.2018; 15.11.2018	0,00	0,59	-0,6		ТОВ "Савенерпро-пром ЛТД"	економія
1.4.3.4	ОПН 12,7 кВ кл 2, 10 кА, УХЛ-1	шт	власні кошти	1,22	468	569,71	468	468	0	569,71	569,71	0	1,22	468	468	0	569,70	569,70	0	468	468	0	569,70	569,70	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,02	0		ТОВ "Савенерпро-пром ЛТД"	економія
1.4.3.5	ОПН 7,2 кВ кл 2, 10 кА, УХЛ-1	шт	власні кошти	0,61	66	40,06	66	66	0	40,06	40,06	0	0,61	66	66	0	40,06	40,06	0	66	66	0	40,06	40,06	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00	0		ТОВ "Савенерпро-пром ЛТД"	
1.4.4	Телемеханізація ПС, РП, ЗТП			9,00	9089,20	9,00	9,00	0	9089,20	9089,20	0	9	9	0	9082,20	9082,20	0	9	9	0	9082,20	9082,20	0			7,00						
1.4.4.1	Телемеханіка ПС 35/10 кВ Тлумач	шт.	власні кошти	721,10	1,00	721,10	1,00	1,00	0	721,10	721,10	0	721,10	1	1	0	721,10	721,10	0	1	1	0	721,10	721,10	0	ОЗ-1 від 05.11.2018	0,00	0,00	0		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	
1.4.4.2	Телемеханіка ПС 110/35/10 кВ Тлумач	шт.	власні кошти	1281,95	1,00	1281,95	1,00	1,00	0	1281,95	1281,95	0	1279,95	1	1	0	1279,95	1279,95	0	1	1	0	1279,95	1279,95	0	ОЗ-1 від 05.11.2018	0,00	2,00	-0,2		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	економія
1.4.4.3	Телемеханіка ПС 35/10 Дитятич	шт.	власні кошти	691,88	1,00	691,88	1,00	1,00	0	691,88	691,88	0	686,88	1	1	0	686,88	686,88	0	1	1	0	686,88	686,88	0	ОЗ-1 від 07.12.2018	0,00	5,00	-0,7		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	економія
1.4.4.4	Телемеханіка ПС 110/35/10 Бурштин	шт.	власні кошти	1945,92	1,00	1945,92	1,00	1,00	0	1945,92	1945,92	0	1945,92	1	1	0	1945,92	1945,92	0	1	1	0	1945,92	1945,92	0	ОЗ-1 від 28.12.2018	0,00	0,00	0		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	
1.4.4.5	Телемеханіка ПС 35/10 Більшівці	шт.	власні кошти	944,72	1,00	944,72	1,00	1,00	0	944,72	944,72	0	944,72	1	1	0	944,72	944,72	0	1	1	0	944,72	944,72	0	ОЗ-1 від 07.12.2018	0,00	0,00	0		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	
1.4.4.6	Телемеханіка ПС 35/10 Рудка	шт.	власні кошти	793,45	1,00	793,45	1,00	1,00	0	793,45	793,45	0	793,45	1	1	0	793,45	793,45	0	1	1	0	793,45	793,45	0	ОЗ-1 від 28.12.2018	0,00	0,00	0		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	
1.4.4.7	Телемеханіка ПС 110/35/10 Галіч	шт.	власні кошти	1205,25	1,00	1205,25	1,00	1,00	0	1205,25	1205,25	0	1205,25	1	1	0	1205,25	1205,25	0	1	1	0	1205,25	1205,25	0	ОЗ-1 від 28.12.2018	0,00	0,00	0		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	
1.4.4.8	Телемеханіка ПС 35/10 Мехпреси	шт.	власні кошти	736,46	1,00	736,46	1,00	1,00	0	736,46	736,46	0	736,46	1	1	0	736,46	736,46	0	1	1	0	736,46	736,46	0	ОЗ-1 від 07.12.2018	0,00	0,00	0		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	
1.4.4.9	Телемеханіка ПС 35/10 Дубівці	шт.	власні кошти	768,48	1,00	768,48	1,00	1,00	0	768,48	768,48	0	768,48	1	1	0	768,48	768,48	0	1	1	0	768,48	768,48	0	ОЗ-1 від 28.12.2018	0,00	0,00	0		ТОВ "ЕФ-ЕР ТІ-ГРУП"	
1.5	Інше				10177,79				10177,79	10177,79	0				10093,60	10093,60	0						10093,60	10093,60	0			84,20				
1.5.1	ПКД та експертиза ПЛД (КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:			248,82	9065,60	248,82	248,82	0	9065,60	9065,60	0	248,82	248,82	0	8981,40	8981,40	0	248,82	248,82	0	8981,40	8981,40	0			84,20						
1.5.1.1	Проектування ПЛ-0,4 кВ	км	власні кошти	32,09	234,93	7539,47	234,93	234,93	0	7539,47	7539,47	0	31,78	234,93	234,93	0	7465,29	7465,29	0	234,93	234,93	0	7465,29	7465,29	0	Акт виконаних робіт	0,00	74,17	-1,0		ПП "Альфа Енерго Груп"	економія
1.5.1.2	Проектування ПЛ-6-10 кВ	км	власні кошти	35,81	10,44	373,81	10,44	10,44	0	373,81	373,81	0	35,40	10,44	10,44	0	369,53	369,53	0	10,44	10,44	0	369,53	369,53	0	Акт виконаних робіт	0,00	4,28	-1,1		ПП "Альфа Енерго Груп"	економія
1.5.1.3	Проектування КЛ-0,4 кВ	км	власні кошти	48,93	1,65	80,74	1,65	1,65	0	80,74	80,74	0	47,70	1,65	1,65	0	78,71	78,71	0	1,65	1,65	0	78,71	78,71	0	Акт виконаних робіт	0,00	2,03	-2,5		ПП "Альфа Енерго Груп"	економія
1.5.1.4	Проектування КЛ-6-10 кВ	км	власні кошти	50,41	1,80	90,74	1,80	1,80	0	90,74	90,74	0	48,34	1,80	1,80	0	87,02	87,02	0	1,80	1,80	0	87,02	87,02	0	Акт виконаних робіт	0,00	3,72	-4,1		ПП "Альфа Енерго Груп"	економія
1.5.1.5	ПКД "Технічне переоцінювання ПС 110/35/10 кВ "Богородчани" по стороні 110 кВ, смт. Богородчани, Богородчанського району Івано-Франківської області	шт	власні кошти	308,26	1,00	308,26	1,00	1,00	0	308,26	308,26	0	308,26	1,00	1,00	0	308,26	308,26	0	1,00	1,00	0	308,26	308,26	0	Акт виконаних робіт №219 від 21.12.2018	0,00	0,00	0,0		ТОВ "Активіль"	
1.5.1.6	Проектування реконструкції ПС 110 кВ Ворохта	шт	власні кошти	320,86	1,00	320,86	1,00	1,00	0	320,86	320,86	0	320,86	1,00	1,00	0	320,86	320,86	0	1,00	1,00	0	320,86	320,86	0	Акт виконаних робіт №233 від 20.12.2018	0,00	0,00	0,0		ТОВ "Львівенергомерек роєк"	
1.5.1.7	Проектування реконструкції ПС 35 кВ ЦНДЛ	шт	власні кошти	351,73	1,00	351,73	1,00	1,00	0	351,73	351,73	0	351,73	1,00	1,00	0	351,73	351,73	0	1,00	1,00	0	351,73	351,73	0	Акт виконаних робіт №232 від 20.12.2018	0,00	0,00	0,0		ТОВ "Львівенергомерек роєк"	
1.5.2	Схеми перспективного розвитку, техніко-економічні обґрунтування				1112,20				1112,20	1112,20	0	1,67	1,67	0	1112,20	1112,20	0	1,67	1,67	0	1112,20	1112,20	0			0,00						
1.5.2.1	Розробка схем перспективного розвитку мереж Коломийського МРЕМ	шт	власні кошти	250,00	1	250,00	1	1	0	250,00	250,00	0	250,00	1,00	1,00	0	250,00	250,00	0	1,00	1,00	0	250,00	250,00	0	Акт виконаних робіт від 16.12.2018	0,00	0,00	0,0		ІнАТ "ВІВІДКІТ "Укрхім-енергоінвест"	
1.5.2.2	Розробка ТЕО "Вибір проходження траси лінії 110кВ на ПС 110кВ Полянці в Івано-Франківській області"	шт	власні кошти	1282,79	0,67	862,20	0,67	0,67	0	862,20	862,20	0	1282,79	0,67	0,67	0	862,20	862,20	0	0,67	0,67	0	862,20	862,20	0	Акт виконаних робіт від 29.12.2018	0,00	0,00	0,0			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниці виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Результати документації прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продажів товару, викликані на тендері чи без	Причини невиконання плану
			закрито фінансування	вартість однієї одиниці продукції тис.грн. без ПДВ	к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис. грн.			вартість однієї одиниці продукції	профінансовано			освоєно						кількість	вартість тис. грн.							
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього		пер	пост			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2.1.2	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження)	шт.	власні кошти	4,65	50	232,50	50	50	0	232,50	232,50	0		50	50	0	232,50	232,50	0	50	50	0	232,50	232,50	0	Акція ОС-1	0	0,00	0,0	ТОВ "Енергопромис"	
2.1.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії прямого включення	шт.	власні кошти	9,62	20	192,40	20	20	0	192,40	192,40	0		20	20	0	192,32	192,32	0	20	20	0	192,32	192,32	0	Акція ОС-1	0	0,08	0,0	ТОВ "Енергопромис"	економія

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Од-иниці виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Використано										Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною та плановою, %	Виконаєть роботу, промишлять заощадження та тендерів чи без	Прогнози невиконання плану			
			дискретно фінансує	вартість однієї одиниці продукції, без ЦДВ	к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис. грн.			вартість однієї одиниці продукції	профінансовано			освоєно			кількість	вартість тис. грн.										
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				24	25	26
2.1.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10) кл. точн. 0,5S)	шт.	власні кошти	11,50	6	69,00	6	6	0	69,00	69,00	0	11,50	6	6	0	69,00	69,00	0	6	6	0	69,00	69,00	0	0	0,00	0,0	Г"ОБ ВТФ "ЕЛІЗ"		
2.2	Впровадження об'єкту споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)					12665	24126,17	12665	12665	0	24126,17	24126,17	0	12665	12665	0	25161,18	25161,18	0	12665	12665	0	25161,18	25161,18	0		-1035,01				
2.2.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт.	власні кошти	18,25	125	2281,25	125	125	0	2281,25	2281,25	0	19,07	125	125	0	2383,91	2383,91	0	125	125	0	2383,91	2383,91	0	0	-102,66	4,5	ТОВ "Теле-комунікаційні технології"		
2.2.2	1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -SMART)	шт.	власні кошти	1,25	8875	11093,75	8875	8875	0	11093,75	11093,75	0	1,31	8875	8875	0	11592,97	11592,97	0	8875	8875	0	11592,97	11592,97	0	0	-499,22	4,5	ТОВ "Теле-комунікаційні технології"		
2.2.3	3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -SMART)	шт.	власні кошти	2,70	2604	7030,80	2604	2604	0	7030,80	7030,80	0	2,82	2604	2604	0	7347,19	7347,19	0	2604	2604	0	7347,19	7347,19	0	0	-316,39	4,5	ТОВ "Теле-комунікаційні технології"		
2.2.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт.	власні кошти	3,75	160	600,00	160	160	0	600,00	600,00	0	3,92	160	160	0	626,80	626,80	0	160	160	0	626,80	626,80	0	0	-26,80	4,5	ТОВ "Теле-комунікаційні технології"		
2.2.5	Трифазні лічильники з функцією GSM передачі даних	шт.	власні кошти	5,75	400	2300,00	400	400	0	2300,00	2300,00	0	6,01	400	400	0	2403,00	2403,00	0	400	400	0	2403,00	2403,00	0	0	-103,00	4,5	ТОВ "Теле-комунікаційні технології"		
2.2.6	Щит монтажний ЩМП	шт.	власні кошти	3,10	125	387,50	125	125	0	387,50	387,50	0	3,10	125	125	0	387,50	387,50	0	125	125	0	387,50	387,50	0	0	0,00	0,0	ТОВ "ТК Променергодія"		
2.2.7	Трансформатори струму ТПШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коэф. 200...2000/5)	шт.	власні кошти	0,96	375	360,00	375	375	0	360,00	360,00	0	0,96	375	375	0	360,00	360,00	0	375	375	0	360,00	360,00	0	0	0,00	0,0	Г"ОБ ВТФ "ЕЛІЗ"		
2.2.8	Сервер Хeon E3-1230	шт.	власні кошти	72,87	1	72,87	1	1	0	72,87	72,87	0	59,82	1	1	0	59,82	59,82	0	1	1	0	59,82	59,82	0	0	13,05	-17,9	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"	економія	
Усього по розділу 2						24689,57				24689,57	24689,57	0				25724,50	25724,50	0				25724,50	25724,50	0		-1034,93					
3	Впровадження та розвиток АС/ІТК																														
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення назвних, у т.ч.:					1816,36				1816,36	1816,36	0				1820,52	1820,52	0				1820,52	1820,52	0		-4,16					
3.1.1	Система керування й отримання даних					30	1729,46	30	30	0	1729,46	1729,46	0	30	30	0	1733,62	1733,62	0	30	30	0	1733,62	1733,62	0		-4,16				
3.1.1.1	ПЗ "Сервер системи SINDIS RV SCADA для ЦДС та філій	шт.	власні кошти	564,00	1	564,00	1	1	0	564,00	564,00	0	564,00	1	1	0	564,00	564,00	0	1	1	0	564,00	564,00	0	0,00	0,00	0,0	Г"ОБ "Інтелексерво"		
3.1.1.2	ПЗ "Робоче місце диспетчера системи (клієнт) SYNDIS RV "	шт.	власні кошти	196,13	1	196,13	1	1	0	196,13	196,13	0	196,13	1	1	0	196,13	196,13	0	1	1	0	196,13	196,13	0	0,00	0,00	0,0	Г"ОБ "Інтелексерво"		
3.1.1.3	Сервер доступу MOXA 5650 NPort 5650-8-S-SC (CBI-RJ45M9-150 RJ45 8-пін в DB9 Male кабель, 150 см)	шт.	власні кошти	33,65	9	302,83	9	9	0	302,83	302,83	0	33,46	9	9	0	301,14	301,14	0	9	9	0	301,14	301,14	0	0,00	1,69	-0,6	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"	економія	
3.1.1.4	Міжмережевий екран Cisco ASA-5506-SEC-BUN-K9	шт.	власні кошти	43,44	9	390,96	9	9	0	390,96	390,96	0	44,29	9	9	0	398,62	398,62	0	9	9	0	398,62	398,62	0	0,00	-7,66	2,0	Г"ОБ "ІТ-Інтерсерво"		
3.1.1.5	Сервера ТМ для SCADA системи	шт.	власні кошти	41,22	5	206,11	5	5	0	206,11	206,11	0	40,94	5	5	0	204,68	204,68	0	5	5	0	204,68	204,68	0	0,00	1,44	-0,7	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"	економія	
3.1.1.6	Монітор 27" для АРМ	шт.	власні кошти	13,89	5	69,43	5	5	0	69,43	69,43	0	13,81	5	5	0	69,05	69,05	0	5	5	0	69,05	69,05	0	0,00	0,38	-0,5	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"	економія	
3.1.2	Телемеханізація ПС					3	86,90	3	3	0	86,90	86,90	0	3	3	0	86,90	86,90	0	3	3	0	86,90	86,90	0		0,00				
3.1.2.1	Розробка проектно-документації по телемеханізації ПС	шт.	власні кошти	28,97	3	86,90	3	3	0	86,90	86,90	0	28,97	3	3	0	86,90	86,90	0	3	3	0	86,90	86,90	0	0,00	0,00	0,0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУПІ"		
Усього по розділу 3:						1816,36				1816,36	1816,36	0				1820,52	1820,52	0				1820,52	1820,52	0		-4,16					
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																														
4.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:					2880,94	194	194	0	2880,94	2880,94	0	194	194	0	2880,94	2880,94	0	194	194	0	2880,94	2880,94	0		0	0,00				
4.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт.	власні кошти	25,33	60	1 519,50	60	60	0	1 519,50	1 519,50	0	25,325	60	60	0	1 519,50	1 519,50	0	60	60	0	1 519,50	1 519,50	0	0	0,00	0	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"		
4.1.2	Закупівля моніторів	шт.	власні кошти	5,18	60	310,68	60	60	0	310,68	310,68	0	5,18	60	60	0	310,68	310,68	0	60	60	0	310,68	310,68	0	0	0,00	0	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"		
4.1.3	Закупівля лазерних принтерів	шт.	власні кошти	18,93	42	794,85	42	42	0	794,85	794,85	0	18,93	42	42	0	794,85	794,85	0	42	42	0	794,85	794,85	0	0	0,00	0	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"		
4.1.4	Закупівля блоків безперервного живлення (1400 VA)	шт.	власні кошти	10,50	20	209,91	20	20	0	209,91	209,91	0	10,50	20	20	0	209,91	209,91	0	20	20	0	209,91	209,91	0	0	0,00	0	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"		
4.1.5	Закупівля блоків безперервного живлення (500 VA)	шт.	власні кошти	3,83	12	46,00	12	12	0	46,00	46,00	0	3,83	12	12	0	46,00	46,00	0	12	12	0	46,00	46,00	0	0	0,00	0	Г"ОБ "Ком'ютери та комунікації"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниці виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)						Виконано												Залишилось не профінансовано		Рівняння між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, проєктивних та тендерів чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	вартість однієї продукції тис.грн. без ПДВ	к-сть, шт	вартість, тис. грн.	Кількість			Вартість, тис.грн.			вартість однієї продукції	профінансовано			освоєно			кількість	вартість тис. грн.										
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				26
4.2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:					914,96				914,96	0	914,96		0	0	0	914,21	0	914,21	0	0	0	914,21	0	914,21		0,00	0,75			
4.2.1	Закупівля ліцензійного програмного забезпечення Майкрософт	шт.	власні кошти			914,96				914,96	0	914,96		0	0	0	914,21	0	914,21	0	0	0	914,21	0	914,21		0,00	0,75	0	ТзОВ "Компартекс Україна"	економіка
4.3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:					1180,55	2	1	1	1180,55	580,55	600,00		2,00	2,00	0	1180,55	580,55	600,00	2,00	2,00	0	1180,55	580,55	600,00		0,00	0,00			
4.3.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу	шт.	власні кошти	600,00	1	600,00	1	0	1	600,00	0	600,00	600,00	1,00	1,00	0	600,00	0	600,00	1,00	1,00	0	600,00	0	600,00		0,00	0,00	0	ТОВ "Естракокс"	
4.3.2	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт.	власні кошти	580,55	1	580,55	1	1	0	580,55	580,55	0	580,55	1,00	1,00	0	580,55	580,55	0	1,00	1,00	0	580,55	580,55	0		0,00	0,00	0	ТзОВ "Енергософтком"	
Усього по розділу 4:						4976,45				4976,45	3461,49	1514,96					4975,70	3461,49	1 514,21				4975,70	3461,49	1514,21			0,75			
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку																														
5.1	Модернізація АТС філії	шт.	власні кошти	1665,80	1	1665,80	1	1	0	1665,80	1665,80	0	1665,80	1,00	1,00	0	1665,80	1665,80	0	1,00	1,00	0	1665,80	1665,80	0		0,00	0,00	0	ТзОВ "Апалита профіт"	
5.2	Будівництво каналів передачі даних з ПК за технологією ВОЛЗ	шт.	власні кошти	591,90	4,88	2886,99	4,88	4,88	0	2886,99	2886,99	0	591,90	4,88	4,88	0	2886,99	2886,99	0	4,88	4,88	0	2886,99	2886,99	0		0,00	0,00	0	ПІП "Інтеренерго-інвест"	
Усього по розділу 5:						4552,79				4552,79	4552,79	0					4552,79	4552,79	0				4552,79	4552,79	0			0,00			
6	Модернізація та закупівля колісної техніки																														
6.1	Підйомник 28 м.на МАЗ/КрАЗ/ 6х6	шт	власні кошти	3 100,00	1	3100,00	1	1	0	3100,00	3100,00	0	3091,67	1	1	0	3091,67	3091,67	0	1	1	0	3091,67	3091,67	0		0,00	8,33	-0,3	ТзОВ "Технопланет"	економіка
6.2	Причіп 2 ПТС-4	шт	власні кошти	116,60	2	233,20	2	2	0	233,20	233,20	0	116,60	2	2	0	233,20	233,20	0	2	2	0	233,20	233,20	0		0,00	0,00	0,0	ІФП ТзОВ "Укравтошпичастий"	
Усього по розділу 6:						3333,20				3333,20	3333,20	0					3324,87	3324,87	0				3324,87	3324,87	0			8,33			
7	Інше																														
7.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	власні кошти	#####	0,34	6 912,13	0,34	0,34	0	6912,13	6912,13	0	20162,89	0,34	0,34	0	6912,13	6912,13	0	0,34	0,34	0	6912,13	6912,13	0		0,00	0,00	0	ТзОВ "Повітряні Програми"	
7.2	Маслопробійна Установа OLT 80A (з атестцією)	шт	власні кошти	95,25	1	95,25	1	1	0	95,25	95,25	0	95,25	1	1	0	95,25	95,25	0	1	1	0	95,25	95,25	0		0,00	0,00	0	ТзОВ "Енко"	
7.3	Кулонометр C10SD	шт	власні кошти	348,30	1	348,30	1	1	0	348,30	348,30	0	348,30	1	1	0	348,30	348,30	0	1	1	0	348,30	348,30	0		0,00	0,00	0	ТзОВ "Енко"	
Усього по розділу 7:						7355,68				7355,68	7355,68	0					7355,68	7355,68	0				7355,68	7355,68	0			0,00			
Усього по програмі:						164 623,00				164 623,00	163 108,04	1 514,96					165 642,00	164 127,79	1 514,21				165 642,00	164 127,79	1514,21			-1 019,00			

Заступник Голови Правління

Костюк В.В.

" " 20 року

М.П.

Пояснювальна записка
до звіту щодо виконання інвестиційної програми
АТ «Прикарпаттяобленерго»
за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.

Інвестиційна програма АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2018 рік схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.06.2018 року № 617 в обсязі 164,623 млн. грн. (без ПДВ).

Постановою НКРЕКП від 20.11.2018 року №1460 внесено зміни та схвалено інвестиційну програму в межах затвердженої суми.

План на звітний період (з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.) становить 164 623,0 тис.грн. (без ПДВ), профінансовано 165 640,0 тис.грн. (без ПДВ) (100,62 %).

Виконання по розділам:

I розділ «Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання» в цілому виконаний, економія по розділу склала 11,00 тис.грн без ПДВ (план 117 898,95 тис.грн без ПДВ – факт 117 887,95 тис.грн без ПДВ).

Відповідно до «Інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2018 рік» в IV кварталі 2018 року передбачалося будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-86,176 в с. Грабовець Богородчанського району загальною вартістю 780,331 тис.грн без ПДВ.

По даному заходу розроблена проектно-кошторисна документація, яка була погоджена з сільською радою с. Грабовець, Богородчанською дільницею Долинського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» та жителькою с. Грабовець Дейнегою Г.Д., на земельній ділянці якої передбачалось встановлення розвантажувальної КТП.

З підрядною організацією укладено договір на виконання робіт, однак 20.11.2018 року при виїзді підрядної організації для підготовки виконання робіт Дейнега Г.Д., яка раніше погодила проект, заборонила виконувати будь-які роботи по встановленню розвантажувальної КТП і надала відмову від своєї попередньої згоди. У зв'язку з цим комісією у складі представників філії АТ "Прикарпаттяобленерго" "Південна", підрядної організації та органів місцевого самоврядування с. Грабовець складено Акт про недопуск, про що було повідомлено НКРЕКП листом № 046/ 8277 від 20.12.2018 року.

Бригада підрядної організації повторно виїжджала на об'єкт 27 та 28 грудня 2018 року, але робота була заблокована місцевими жителями.

В зв'язку з вищенаведеним та недопущенням зриву виконання інвестпрограми 2018 року було прийнято рішення дофінансувати перехідний об'єкт «Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського району» на суму, яка була передбачена на «Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-86,176 в с. Грабовець Богородчанського району», а саме 780,331 тис.грн без ПДВ.

II розділ «Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії» всі заходи II розділу профінансовані і освоєнні (план 24689,57 тис.грн без ПДВ – факт 25724,50 тис.грн без ПДВ).

III розділ «Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)» всі заходи III розділу профінансовані і освоєнні (план 1816,36 тис.грн без ПДВ – факт 1820,52 тис.грн без ПДВ).

IV розділ «Впровадження та розвиток інформаційних технологій» всі заходи IV розділу профінансовані і освоєнні, економія по розділу склала 0,75 тис.грн без ПДВ (план 4976,45 тис.грн без ПДВ – факт 4975,70 тис.грн без ПДВ).

V розділ «Впровадження та розвиток систем зв'язку» всі заходи V розділу профінансовані і освоєнні (план 4552,79 тис.грн без ПДВ – факт 4552,77 тис.грн без ПДВ).

VI розділ «Модернізація та закупівля колісної техніки» всі заходи VI розділу профінансовані і освоєнні, економія по розділу склала 8,33 тис.грн без ПДВ (план 3333,20 тис.грн без ПДВ – факт 3324,87 тис.грн без ПДВ).

VII розділ «Інше» всі заходи VII розділу профінансовані і освоєнні (план 7355,68 тис.грн без ПДВ – факт 7355,68 тис.грн без ПДВ).

Заступник Голови Правління

Костюк В. В.