

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2019	до	30.06.2019
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	130 328,63	47 483,94	65 722,47	18 652,76	138,41%	-18 238,53
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	26 685,68	12 848,39	14 702,52	6 322,67	114,43%	-1 854,13
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	14 374,49	13 507,22	13 510,89	0,00	100,03%	-3,67
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 782,31	1 410,19	2 054,53	0,00	145,69%	-644,34
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 537,37	2 537,37	2 407,10	2 407,10	94,87%	130,27
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 619,39	3 619,39	750,00	0,00	20,72%	2 869,39
7	Інше	6 889,13	3 141,17	4 106,35	2 966,60	130,73%	-965,18
	Усього	188 217,00	84 547,67	103 253,87	30 349,13	122,13%	-18 706,20

Голова Правління

"19" 07 2019 року



Бубен О.О.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн.					
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість								вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:						64244,38		23329,80			28283,04		17867,81			-4953,24			
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ				20,34	25607,75	0,00	9900,00		1,38	2896,60	0,00	0,00		-1,38	7003,40				
1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ	км			18,93	23490,21	0,00	9900,00		1,38	2896,60	0,00	0,00		-1,38	7003,40				
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-6 кВ ТП-538-ТП-539, ПС-110 Височанка РП-2 (№1,№2) (Калузький РЕМ)	км	амортизація	3191,94	1,15	3670,73		1400,00	3191,94	0,44	1396,60		0,00		-0,44	3,40	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	UA-2019-04-16-002357-a	
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр.Буркут (двоколова)	км	амортизація	1604,65	2,60	4175,30		2500,00	1599,16	0,94	1500,00		0,00		-0,94	1000,00	-0,3	ПП "Інтеренерджес"	UA-2019-02-22-000693-c	
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (ділянка оп. 1139-1303)	км	амортизація	1017,54	11,90	12108,67		6000,00			0,00		0,00		0,00	6000,00		перерозподіл коштів	UA-2019-05-10-000498-b	
1.1.1.1.4	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (II черга)	шт	амортизація	929,80	3,28	3051,88		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр.Буркут від ПС 110кВ "Гльці"(Верховина РЕМ) (встановлення пункту комутаційного стовпового (реклоузер) ПКС-10)	шт	амортизація	483,63	1	483,63		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			UA-2019-02-22-000693-c	
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ	км			1,41	2117,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ між ЗТП-43 м. Яремче і опорою 49.	км	амортизація	1545,42	0,96	1475,87		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			UA-2019-03-14-003537-a	
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-137-ТП-331 с.Опришівці, вул.Василишини Івано-Франківської міської ради	км	амортизація	1425,91	0,45	641,66		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			UA-2019-03-14-000909-c	
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ				50,78	38636,63	2,56	13429,80		31,88	25386,44	20,02	17867,81		-23,93	-11956,64				
1.1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізоляованих проводів	км			49,49	35294,68	2,40	12090,79		30,59	22044,49	20,02	17867,81		-22,80	-9953,70				
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського району	км	амортизація	740,47	20,02	14827,91		4500,00	740,47	20,02	14827,91	20,02	14827,91		-20,02	-10327,91	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	UA-2018-05-15-000950-a	
1.1.2.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-604 в с. Космач Косівського району	км	амортизація	638,01	5,53	3528,19	2,40	2500,00	638,09	3,94	2475,00		642,14		-1,54	25,00	-1,6	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	UA-2019-02-05-000906-a	
1.1.2.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-198 в с. Космач Косівського району	км	амортизація	1023,48	3,53	3616,99		0,00	1011,33	1,24	1250,00		0,00		-1,24	-1250,00	-1,2	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	UA-2019-02-05-000906-a	
1.1.2.1.4	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-173, 610 с. Прокурава Косівського району	км	амортизація	711,80	10,03	7140,02		2000,00	706,98	3,40	2405,75		2397,76		-3,40	-405,75	-0,7	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	UA-2019-02-06-001918-c	
1.1.2.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 с.Яворів Косівського району	км	амортизація	564,72	1,99	1124,92		562,46	545,64	1,99	1085,83		0,00		-1,99	-523,37	-3,4	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	UA-2019-02-07-000965-c	
1.1.2.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 с.Яворів Косівського району	км	амортизація	602,99	8,39	5056,66		2528,33		0,00	0,00		0,00		0,00	2528,33		перерозподіл коштів	UA-2019-02-07-000965-c	
1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ	км			1,29	3341,95	0,16	1339,01		1,29	3341,95	0,00	0,00		-1,13	-2002,94				
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення зовнішніх електричних мереж до ж/б №34а по вул.Галицька в м.Івано-Франківськ	км	амортизація	3843,30	0,16	614,93	0,16	614,93	3843,30	0,16	614,93		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2019-03-26-000032-a	
1.1.2.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-171,ТП-176, ТП-94 вул.В.Ветеранів 3а, 4, 6, 10а, вул.Галицька, 26, 28а в м.Івано-Франківську	км	амортизація	2011,34	0,72	1448,17		724,08	2011,34	0,72	1448,17		0,00		-0,72	-724,08	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2019-03-22-000689-c	
1.1.2.2.3	Технічне переоснащення кабельних мереж (розукрупнення) для розвантаження ТП-62 у м.Коломия	км	амортизація	3126,79	0,41	1278,86		0,00	3126,79	0,41	1278,86		0,00		-0,41	-1278,86	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2019-03-26-000020-a	
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:						19177,72		3904,51			7825,33		0,00		-3920,82				
1.2.1	Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ						19177,72		3904,51			7825,33		0,00		-3920,82				
1.2.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них				22	19177,72	6	3904,51		11	7825,33	0	0,00		-5	-3920,82				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно				кількість	вартість тис. грн.				
									кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн.	кількість							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-99, 139 в с. Старі Богородчани Богородчанського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	725,95	1	725,95	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-25-001412-c
1.2.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-155, 136 в с. Кривопілля Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	3202,22	1	3202,22	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-14-003334-a
1.2.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-72 в с. Льці, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	468,84	1	468,84	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-26-001031-b
1.2.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-3 в с. Краснополя, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	397,79	1	397,79	0,00		397,79	1	397,79		0,00		-1,00	-397,79	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-0011375-b
1.2.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-102 в прис. Бобилінець, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	390,39	1	390,39	0,00		390,39	1	390,39		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-000803-a
1.2.1.6	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-54 в с. Шепарівці, Коломийського району ПЛ-6 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	377,45	1	377,45	0,00		377,45	1	377,45		0,00		-1,00	-377,45	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-001526-b
1.2.1.7	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-612 в с. Спас, Коломийського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	826,20	1	826,20	0,00		826,20	1	826,20		0,00		-1,00	-826,20	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-001615-b
1.2.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-473 в с. Воскресінці, Коломийського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	588,01	1	588,01	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-28-000027-a
1.2.1.9	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (2х400 кВА) для розвантаження ТП-3, ТП-11, ТП-91, ТП-28 в м. Коломия, Коломийського району КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	2336,13	1	2336,13	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-14-000508-b
1.2.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-199 в с. С. Березів Косівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1263,72	1	1263,72	0,00		1263,72	1	1263,72		0,00		-1,00	-1263,72	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-27-000851-a
1.2.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-134 в с. Жовчів, Рогатинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	767,66	1	767,66	0,00		767,66	1	767,66		0,00		-1,00	-767,66	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-000672-a
1.2.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-131 в с. Данильчів, Рогатинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	457,12	1	457,12	0,00		457,12	1	457,12		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-000504-a
1.2.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-202 в с.В. Струтин, Рожнятівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1457,99	1	1457,99	0,00		1457,99	1	1457,99		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-003157-a
1.2.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-400та ТП-54 в с. Лог'янка, Рожнятівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	449,89	1	449,89	0,00				0,00		0,00		1,00	449,89		перерозподіл коштів		UA-2019-03-25-000694-a
1.2.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-86 в с.Прутівка, Снятинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	752,13	1	752,13	0,00		752,13	1	752,13		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-000566-a
1.2.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-88 в с.Княже, Снятинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	618,92	1	618,92	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-26-001449-b

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.		кількість	вартість, тис.грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-105 в с.Красне, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	397,01	1	397,01	1	397,01			0,00		0,00		1,00	397,01			перерозподіл коштів	UA-2019-03-25-001674-b
1.2.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-283 в с.Молодьків, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	255,79	1	255,79		0,00	255,79	1	255,79		0,00		-1,00	-255,79	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-000627-c
1.2.1.19	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-116 в с.Білі Ослави, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	316,47	1	316,47		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-28-000039-c
1.2.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-143, ТП-149 в с.Білі Ослави, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	506,81	1	506,81		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-26-000337-a
1.2.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-60 в с.Нижнів, Тлумачького району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	879,11	1	879,11		0,00	879,11	1	879,11		0,00		-1,00	-879,11	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-000972-c
1.2.1.22	Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для розвантаження ТП-64 пл. Міщевича м. Івано-Франківськ КЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1742,16	1	1742,16		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-14-000715-c
1.3	Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:					1183,96		600,00			1183,79		200,77			-583,79				
1.3.1	Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ					1183,96		600,00			1183,79		200,77			-583,79				
1.3.1	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Дуцилів"	шт	амортизація	1183,96	1	1183,96		600,00	1183,79	1	1183,79		200,77	Акт виконаних робіт № 91 від 27.06.2019	-1,00	-583,79	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-001969-a
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:					41861,26		18784,73			27094,72		584,17			-8309,99				
1.4.1	Модернізація ПС 35-110 кВ					34951,78		15655,90			24519,59		584,17			-8863,69				
1.4.1.1	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові	шт				8107,61		4053,81			2396,60		0,00			1657,20				
1.4.1.1.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові та модернізацією пристроїв РЗА	об'єкт	амортизація	4793,21	1	4793,21		2396,60	4712,50		2396,60		0,00		0,00	0,00	-1,68	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-04-000717-c
1.4.1.1.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Яблунів з заміною СМВ-110 кВ на ЕГВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	амортизація	3314,41	1	3314,41		1657,20			0,00		0,00		0,00	1657,20			перерозподіл коштів	UA-2019-03-12-001164-b
1.4.1.2	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні	шт				16478,00		7350,00			13142,79		0,00			-5792,79				
1.4.1.2.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні та модернізацією пристроїв РЗА	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	6952,19	1	6952,19		2350,00	6845,00		6814,39		0,00		0,00	-4464,39	-1,54	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-05-000830-c
1.4.1.2.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Тлумач з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1360,83	7	9525,81		5000,00	1353,57		6328,40		0,00		0,00	-1328,40	-0,53	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-13-002134-a
1.4.1.3	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні	шт				10366,17		4252,09			8980,19		584,17			-4728,10				
1.4.1.3.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Виноград з заміною вимикачів 10 кВ (Sum)	об'єкт	амортизація	1801,02	1	1801,02		900,00	1801,02	1	1801,02		0,00		-1	-901,02	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-002674-a
1.4.1.3.2	Технічне переоснащення ПС 35 кВ П'ядики з заміною вимикачів 10 кВ (7um)	об'єкт	амортизація	2735,97	1	2735,97		1350,00	2735,97		1350,00		0,00		0	0,00	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-002302-a
1.4.1.3.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Гвіздець з заміною вимикачів 10 кВ (2um)	об'єкт	амортизація	1386,58	1	1386,58		650,00	1386,58	1	1386,58		0,00		-1	-736,58	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-000727-c
1.4.1.3.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Побережжя з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	8	1545,25		0,00	193,16	8	1545,25		0,00		-8	-1545,25	0	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-22-001120-b
1.4.1.3.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Лисець з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	5	965,78		5	965,78	5	965,78		0,00		0	0,00	0	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-26-000484-c
1.4.1.3.6	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Космач з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	2	386,31		2	386,31	2	386,31		0,00		0	0,00	0	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-26-000184-a

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.		кількість	вартість, тис.грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.5.2.1	Розробка ТЕО "Вибір проходження траси лінії 110кВ на ПС 110кВ Полянцях в Івано-Франківській області")	шт	інше	1282,79	0,33	420,59		240,00	1282,79	0,33	420,59		0,00		-0,33	-180,59	0	ТОВ "Підприємство енергомережпроект"		UA-2018-12-13-000263-a
Усього по розділу 1:						130 328,63		47 483,94			65 722,47		18 652,76			-18 238,53				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
2.1.1 Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ																				
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатофункціональних електророзподільників з вбудованим GSM модемом в районних центрах: Косівський, Калуський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Яремчанський	шт	за перебої реактивної е/е	18,02	221	3982,42	99	1792,09	18,02	155	2793,10		0,00		-55,55	-1001,01	0	ТОВ "ЗахідЕлектроТехнологі"		UA-2019-04-22-000471-a
2.1.1.2	Побудова АСКОЕ у споживачів в центральній частині м. Івано-Франківськ в районі вулиць Василянок - пл. Міцкевича	об'єкт	за перебої реактивної е/е	4978,33	1	4978,33	0,5	2489,17	4975,00	0,5	2489,17		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Інтеренерджіст"		UA-2019-03-15-000505-b
2.1.2 Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів																				
2.1.2.1	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Уном = 58+415В)	шт	за перебої реактивної е/е	14,00	4	56,00	2	28,00	14,00	2	28,00	2	28,00	Акти ОЗ-1	0,00	0,00	0	ТОВ "Мегаватсервіс"		
2.1.2.2	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	за перебої реактивної е/е	4,88	20	97,60	9	43,92	3,30	9	29,70	9	29,70	Акти ОЗ-1	0,00	14,22	-32,4	ТОВ "Мегаватсервіс"	економія	
2.1.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	за перебої реактивної е/е	2,36	15	35,43	7	15,94	2,36	7	16,52	7	16,52	Акти ОЗ-1	0,00	-0,58	0	ТОВ "Мегаватсервіс"		
2.1.2.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10) кл. точн. 0,5S)	шт	за перебої реактивної е/е	4,50	6	27,00	3	12,15	4,50	3	13,50		0,00		-0,30	-1,35	0	ТОВ "НВО Укренерго"		
2.1.3 Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)																				
2.1.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	за перебої реактивної е/е	19,17	85	1629,45	38	733,25	20,03	45	901,46	39	781,27	Акти ОЗ-1	-7,00	-168,21	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-a; UA-2019-03-05-001198-b; UA-2019-03-05-001162-b; UA-2019-03-05-001150-b; UA-2019-03-05-001737-a; UA-2019-03-05-001133-b
2.1.3.2	Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт	за перебої реактивної е/е	1,30	7020	9125,97	3159	4106,70	1,36	3350	4550,98	2396	3254,97	Акти ОЗ-1	-191,00	-444,28	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-a; UA-2019-03-05-001198-b; UA-2019-03-05-001162-b; UA-2019-03-05-001150-b; UA-2019-03-05-001737-a; UA-2019-03-05-001133-b
2.1.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	за перебої реактивної е/е	2,84	1695	4805,33	763	2162,40	2,96	791	2343,34	280	829,50	Акти ОЗ-1	-28,00	-180,94	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-a; UA-2019-03-05-001198-b; UA-2019-03-05-001162-b; UA-2019-03-05-001150-b; UA-2019-03-05-001737-a; UA-2019-03-05-001133-b
2.1.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	за перебої реактивної е/е	3,70	140	518,00	63	233,10	3,87	75	289,99	44	170,13	Акти ОЗ-1	-12,00	-56,89	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-a; UA-2019-03-05-001198-b; UA-2019-03-05-001162-b; UA-2019-03-05-001150-b; UA-2019-03-05-001737-a; UA-2019-03-05-001133-b
2.1.3.5	Щит монтажний ЩМП	шт	за перебої реактивної е/е	3,25	85	276,25	38	124,31	3,25	45	146,25	39	126,75	Акти ОЗ-1	-6,75	-21,94	0	ТОВ "ТК "Променерго-трейд"		UA-2019-04-04-002193-a; UA-2019-05-13-001399-a
2.1.3.6	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коєф. 200...2000/5)	шт	за перебої реактивної е/е	0,364	255	92,72	129	46,17	0,382	135	51,53	96	36,84		-6,00	-5,36	4,97	ТОВ "Спец Буд Інфо"		
2.1.3.6.1	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 200/5	шт	за перебої реактивної е/е	0,335	75	25,13	45	15,08	0,335	33	11,06	33	11,06	Акти ОЗ-1	12,00	4,02	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-06-05-005172-b
2.1.3.6.2	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 300/5	шт	за перебої реактивної е/е	0,335	126	42,21	60	20,10	0,335	48	16,08	24	8,04	Акти ОЗ-1	12,00	4,02	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-06-05-005172-b
2.1.3.6.3	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5	шт	за перебої реактивної е/е	0,335	18	6,03	9	3,02	0,335	18	6,03	18	6,03	Акти ОЗ-1	-9,00	-3,02	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-03-20-006231-a
2.1.3.6.4	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 600/5	шт	за перебої реактивної е/е	0,510	18	9,18	9	4,59	0,510	18	9,18	15	7,65	Акти ОЗ-1	-9,00	-4,59	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-03-15-000737-a

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.		кількість	вартість, тис.грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.3.6.5	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 800/5	шт	за переатоки реактивної е/е	0,565	18	10,17	6	3,39	0,510	18	9,18	6	3,06	Акти ОЗ-1	-12,00	-5,79	-9,73	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-03-15-000737-a
2.1.3.7	Сервер БД 1U, 2xPSU / Intel Xeon Gold 6128 6x3.4GHz x 2 шт. / 32GB DDR4-2666 ECC x 4 шт. / 2x1GbE / 900GB 2.5" SAS 12Gb/s x 4шт. / 960GB SSD x 4 шт. / Broadcom 3108 RAID Mezzanine Card, 8 ports SAS 12Gb/s /	шт	за переатоки реактивної е/е	511,16	1	511,16	1	511,16	519,55	1	519,55	1	519,55	Акти ОЗ-1	0,00	-8,39	1,64	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-04-000571-a
2.1.3.8	Сервер КС кордон 1U, 2xPSU / Intel Xeon Gold 5115 10x2.4GHz x 2 шт. / 32GB DDR4-2666 x 4 шт. / 900GB 2.5" SAS 12Gb/s x 2 шт. / 960GB SSD x 2 шт. / Broadcom 3108 RAID Mezzanine Card, 8 ports SAS 12Gb/s / Broadcom SuperCap Module 02-8G / WinServ 2016 Stand/ MSoffice 2016	шт	за переатоки реактивної е/е	550,03	1	550,03	1	550,03	529,45	1	529,45	1	529,45	Акти ОЗ-1	0,00	20,58	-3,74	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-04-000571-a
Усього по розділу 2							26 685,68	12 848,39			14 702,52		6 322,67			-1 854,13				
3	Впровадження та розвиток АСДТК																			
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:																			
3.1.1	Система керування й отримання даних																			
3.1.1.1	Шафа серверна з обладнанням телемеханіки	шт	прибуток на виробничі інвестиції	26,50	2	52,99	1	26,50	26,50	2	53,00		0,00		-1,00	-26,50	0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-05-15-001462-a
3.1.1.2	Сервера ТМ для SCADA системи	шт	прибуток на виробничі інвестиції	62,13	1	62,13	1	62,13	62,13	1	62,13		0,00		0,00	0,00	0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-11-000518-с; UA-2019-06-10-000565-a; UA-2019-04-16-001152-с; UA-2019-05-21-001810-a; UA-2019-03-18-001338-a; UA-2019-03-11-000518-с
3.1.1.3	ДБЖ 1500VA RM	шт	прибуток на виробничі інвестиції	17,01	1	17,01	1	17,01	16,99	1	16,99		0,00		0,00	0,02	0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-04-19-001944-с
3.1.1.4	Монітор 27" для АРМ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	15,63	2	31,27	1	15,63	15,63	2	31,26		0,00		-1,00	-15,63	0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-21-001531-с
3.1.1.5	ПЗ "сервер системи SINDIS RV SCADA для ЦДС та філій	шт	інше	564,00	7	3948,00	7	3948,00	564,00	7	3723,38		0,00		0,00	224,62	0	ТзОВ "Інтелекстро"		
3.1.1.6	ПЗ "Робоче місце диспетчера системи (клієнт) SYNDIS RV "	шт	інше	196,13	7	1372,91	7	1372,91	196,13	7	1320,96		0,00		0,00	51,95	0	ТзОВ "Інтелекстро"		UA-2019-03-21-000632-б; UA-2019-03-21-000346-б; UA-2019-03-04-001415-б; UA-2018-12-17-001798-с
3.1.1.7	Віртуальний концентратор SYNDIS RV для збору даних SCADA	шт	інше	449,14	8	3593,10	8	3593,10	449,14	8	3450,72		0,00		0,00	142,38	0	ТзОВ "Інтелекстро"		
3.1.1.8	Модуль зв'язку з ПС, по протоколу IEC 870-5-101/ 104	шт	інше	21,56	65	1410,02	65	1410,02	21,56	58	1331,24		0,00		7,40	78,78	0	ТзОВ "Інтелекстро"		
3.1.2	Телемеханізація ПС																			
3.1.2.1	Реконструкція ПС 35/10 ТП ГЕС	шт	прибуток на виробничі інвестиції	813,01	1	813,01		666,66	813,01	0,90	731,71		0,00		-0,90	-65,05	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000217-с
3.1.2.2	Реконструкція ПС 35/10 Шкірзавод	шт	прибуток на виробничі інвестиції	886,60	1	886,60		634,46	886,60	0,90	797,94		0,00		-0,90	-163,49	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000843-б
3.1.2.3	Телемеханізація ПС 110/10кВ Семаківці	шт	прибуток на виробничі інвестиції	697,32	1	697,32		522,99	697,32	0,90	627,59		0,00		-0,90	-104,60	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000362-с
3.1.2.4	Реконструкція ПС 35/10 Делятин	шт	прибуток на виробничі інвестиції	458,45	1	458,45		366,76	458,45	0,90	412,61		0,00		-0,90	-45,85	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000305-с
3.1.2.5	Реконструкція ПС 110/10 ДСП РС 83	шт	прибуток на виробничі інвестиції	371,61	1	371,61		297,29	371,61	0,90	334,45		0,00		-0,90	-37,16	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000370-б
3.1.2.6	Реконструкція ПС 35/10 Джурів 10 РС 83	шт	прибуток на виробничі інвестиції	431,50	1	431,50		345,20	431,50	0,90	388,35		0,00		-0,90	-43,15	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-001149-a
3.1.2.7	Розробка проектної документації по телемеханізації ПС	шт	прибуток на виробничі інвестиції	45,71	5	228,56	5	228,56	45,71	5	228,55		0,00		0,00	0,01	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"		UA-2019-04-25-002499-б
Усього по розділу 3:							14 374,49	13 507,22			13 510,89		0,00			-3,67				
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість тис. грн.					
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість								вартість, тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
4.1	Закупівля нових та модернізації наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:																			
4.1.1	закупівля та модернізація робочих станцій																			
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибуток на виробничі інвестиції	28,41	57	1 619,64	18	511,46	28,13	18	506,38		0,00		0,00	5,09	-1,0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-04-000571-a
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 20"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	5,81	55	319,50	15	87,14	5,64	15	84,60		0,00		0,00	2,54	-2,9	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-29-001569-b
4.1.3	інші засоби інформатизації																			
4.1.3.1	Закупівля принтерів	шт	прибуток на виробничі інвестиції	92,90	8	743,18	4	371,59	91,89	4	367,56		0,00		0,00	4,03	-1,1	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-29-001569-b
4.3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:																			
4.3.2	Білінгових систем																			
4.3.2.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу	шт	інше	600,00	1	600,00	0,40	240,00	599,00	1	599,00		0,00		-0,60	-359,00	-0,2	ТзОВ "Екстракод"		UA-2019-02-12-002602-b
4.3.4	Інше програмне забезпечення																			
4.3.4.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт	інше	500,00	1	500,00	0,40	200,00	497,00	1	497,00		0,00		-0,60	-297,00	-0,6	ТзОВ "ЕнергоСофтКом"		UA-2019-02-12-002602-b
Усього по розділу 4:						3 782,31		1 410,19			2 054,53		0,00		-644,34					
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
5.1	Системи зв'язку, у т.ч.:																			
5.1.1	Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)																			
5.1.1.1	Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії	шт	інше	804,10	1	804,10	1	804,10	804,10	0,84	674,10	0,84	674,10	видаткова накладна № 10 від 10.05.2019	0,16	130,00	0	ТОВ "Аніта профет"	неповному обсязі виконанні роботи	UA-2019-03-22-000771-а; UA-2019-04-10-000819-с
5.1.2	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)																			
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПК за технологією ВОЛЗ	км	прибуток на виробничі інвестиції	62,90	28	1 733,27	28	1 733,27	62,90	28	1 733,00	28	1 733,00	акт виконаних робіт №52, 53 від 07.05.2019	0,00	0,27	0	ПП "Інтеренерго-інвест"	економія	UA-2019-03-22-001363-с; UA-2019-03-22-002101-б
Усього по розділу 5:						2 537,37		2 537,37			2 407,10		2 407,10		130,27					
6	Модернізація та закупівля колісної техніки																			
6.1	Закупівля колісної техніки, у т.ч.:																			
6.1.1	Підйомник телескопічний АПТ-18 на базі Iveco Eurocargo 4x2	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 800,00	1	1 800,00	1	1 800,00	1 798,50	0,42	750,00		0,00		0,58	1 050,00	-0,08	ТОВ "Укрспецавтоінвест"		UA-2019-03-29-000620-a
6.1.2	Автомобіль Renault Master DBL CAB	шт	прибуток на виробничі інвестиції	909,69	2	1 819,39	2	1 819,39			0,00		0,00		2,00	1 819,39			відкриті торги не відбулися	UA-2019-04-12-000701-с
Усього по розділу 6:						3 619,39		3 619,39			750,00		0,00		2 869,39					
7	Інше																			
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж																			
7.1.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	прибуток на виробничі інвестиції	20 162,89	0,29	5 747,96		2 000,00	20 162,89	0,15	2 966,67	0,15	2 966,60	Акти виконаних робіт №26 від 29.03.2019; № 49 від 26.04.2019; № 74 від 31.05.2019	-0,15	-966,67	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2018-05-14-000831-с
7.1.2	Тепловізор FLIR T660 з об'єктивом 25° і 15° та сумкою для переноски	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 141,17	1	1 141,17	1	1 141,17	1 149,69	1	1 139,69		0,00		0,00	1,48	0	ТОВ "Компанія ITech"		UA-2019-05-15-003136-a
Усього по розділу 7:						6 889,13		3 141,17			4 106,35		2 966,60		-965,18					
Усього по програмі:						189 217,00		84 547,67			103 253,87		30 349,13		-18 706,20					

"19" 07 2019 року

Голова Правління



Бубен О.О.