

## Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітній період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	130 480,72	130 480,72	130 480,72	130 480,72	100,00%	0,00
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	26 685,68	26 685,68	27 360,93	27 360,93	102,53%	-675,25
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	19 199,49	19 199,49	19 431,61	19 431,61	101,21%	-232,11
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 778,61	3 778,61	3 778,61	3 778,61	100,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 537,37	2 537,37	2 537,37	2 537,37	100,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	1 798,50	1 798,50	1 798,50	1 798,50	100,00%	0,00
7	Інше	7 005,14	7 005,14	7 030,65	7 030,65	100,36%	-25,52
	<b>Усього</b>	<b>191 485,52</b>	<b>191 485,52</b>	<b>192 418,41</b>	<b>192 418,41</b>	<b>100,49%</b>	<b>-932,88</b>

Заступник Голови Правління



Костюк В.В.

"08" 09 2020 року

## 2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в	Записилося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн.					
									питома вартість	кількість	загальна вартість	кількість								вартість, тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1</b>	<b>Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																			
1.1	<b>Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:</b>					<b>64166,04</b>		<b>64166,04</b>			<b>64166,03</b>		<b>64166,03</b>			<b>0,01</b>				
1.1.1	<b>Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ</b>					<b>18,43</b>	<b>23724,35</b>	<b>18,43</b>	<b>23724,35</b>		<b>18,45</b>	<b>23724,34</b>	<b>18,45</b>	<b>23724,34</b>		<b>-0,02</b>	<b>0,01</b>			
1.1.1.1	<b>Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ</b>	км				<b>17,02</b>	<b>21606,81</b>	<b>17,02</b>	<b>21606,81</b>		<b>17,04</b>	<b>21606,81</b>	<b>17,04</b>	<b>21606,81</b>		<b>-0,02</b>	<b>0,01</b>			
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-6 кВ ТП-538-ТП-539, ПС-110 Височанка РП-2 (№1, №2) (Калузький РЕМ)	км	амортизація	3191,94	1,15	3670,73	1,15	3670,73	3191,94	1,15	3670,73	1,15	3670,73	Акт № 52 від 02.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-04-16-002357-а
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр.Буркут (двоколава)	км	амортизація	1599,16	2,60	4161,02	2,60	4161,02	1599,16	2,60	4161,02	2,60	4161,02	Акт № 82 від 27.12.2019	0,00	0,01	0,00	ПП "Інтеренергоінвест"	економія	UA-2019-02-22-000693-с
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (ділянка оп. 1139-1303)	км	амортизація	1011,55	11,90	12037,50	11,90	12037,50	1011,55	11,90	12037,50	11,90	12037,50	Акт № 83 від 27.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-05-10-000498-б
1.1.1.1.4	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (П черга)	шт	амортизація	929,80	1,37	1275,06	1,37	1275,06	916,81	1,39	1275,06	1,39	1275,06	Акт № 84 від 27.12.2019	-0,02	0,00	-1,40	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	перехідний об'єкт	UA-2019-10-02-000216-с
1.1.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр.Буркут від ПС 110кВ "Льш" (Верховина РЕМ) (встановлення пункту комутаційного стовпового (реклоузер) ПКС-10)	шт	амортизація	462,50	1	462,50	1,00	462,50	462,50	1	462,50	1,00	462,50	Акт № 76 від 26.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Інтеренергоінвест"		UA-2019-02-22-000693-с
1.1.1.2	<b>Технічне переоснащення КЛ-10 кВ</b>	км				<b>1,41</b>	<b>2117,54</b>	<b>1,41</b>	<b>2117,54</b>		<b>1,41</b>	<b>2117,54</b>	<b>1,41</b>	<b>2117,54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ між ЗТП-43 м. Яремче і опорною 49	км	амортизація	1545,42	0,96	1475,87	0,96	1475,87	1545,42	0,96	1475,87	0,96	1475,87	Акт № 50 від 28.11.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-003537-а
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-137-ТП-331 с.Опришівці, вул.Василишини Івано-Франківської міської ради	км	амортизація	1419,60	0,45	641,66	0,45	641,66	1419,60	0,45	641,66	0,45	641,66	Акт № 34 від 28.10.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-000909-с
1.1.2	<b>Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ</b>					<b>51,72</b>	<b>40441,69</b>	<b>51,72</b>	<b>40441,69</b>		<b>51,72</b>	<b>40441,69</b>	<b>51,72</b>	<b>40441,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.1	<b>Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих проводів</b>	км				<b>49,57</b>	<b>35058,74</b>	<b>49,57</b>	<b>35058,74</b>		<b>49,57</b>	<b>35058,74</b>	<b>49,57</b>	<b>35058,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського району	км	амортизація	740,33	20,02	14827,91	20,02	14827,91	740,33	20,02	14827,91	20,02	14827,91	Акт № 19 від 12.07.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2018-05-15-000950-а
1.1.2.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-604 в с. Космач Косівського району	км	амортизація	628,09	5,53	3473,33	5,53	3473,33	628,09	5,53	3473,33	5,53	3473,33	Акт № 38 від 28.10.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-05-000906-а
1.1.2.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-198 в с. Космач Косівського району	км	амортизація	1008,77	3,53	3565,00	3,53	3565,00	1008,77	3,53	3565,00	3,53	3565,00	Акт № 60 від 10.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-05-000906-а
1.1.2.1.4	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-173, 610 с. Прокурава Косівського району	км	амортизація	706,98	10,03	7091,67	10,03	7091,67	706,98	10,03	7091,67	10,03	7091,67	Акт № 62 від 11.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-06-001918-с
1.1.2.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 с.Яворів Косівського району	км	амортизація	545,10	1,99	1085,83	1,99	1085,83	545,10	1,99	1085,83	1,99	1085,83	Акт № 63 від 11.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-07-000965-с
1.1.2.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 с.Яворів Косівського району	км	амортизація	592,79	8,46	5015,00	8,46	5015,00	592,79	8,46	5015,00	8,46	5015,00	Акт № 65 від 12.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-07-000965-с
1.1.2.2	<b>Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ</b>	км				<b>2,15</b>	<b>5382,95</b>	<b>2,15</b>	<b>5382,95</b>		<b>2,15</b>	<b>5382,95</b>	<b>2,15</b>	<b>5382,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення зовнішніх електричних мереж до ж/б №34а по вул.Галицька в м.Івано-Франківськ	км	амортизація	3843,30	0,16	614,93	0,16	614,93	3843,29	0,16	614,93	0,16	614,93	Акт №77 від 26.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-000032-а
1.1.2.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-171, ТП-176, ТП-94 вул.В.Ветеранів 3а, 4, 6, 10а, вул.Галицька, 26, 28а в м.Івано-Франківську	км	амортизація	2005,77	0,72	1448,17	0,72	1448,17	2005,77	0,72	1448,17	0,72	1448,17	Акт №78 від 26.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-000869-с
1.1.2.2.3	Технічне переоснащення кабельних мереж (розукрупнення) для розвантаження ТП-62 у м.Коломия	км	амортизація	3126,79	0,41	1278,86	0,41	1278,86	3126,79	0,41	1278,86	0,41	1278,86	Акт №79 від 26.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-000020-а
1.1.2.2.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ вул. Чорновола 134, вул. Довженка 1А, вул. Довженка 3А в м. Івано-Франківську	км	амортизація	2331,07	0,47	1102,60	0,47	1102,60	2331,07	0,47	1102,60	0,47	1102,60	Акт №80 від 26.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-09-24-001008-а
1.1.2.2.5	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ вул. Довженка 3, вул. Довженка 5, вул. Довженка 5А в м. Івано-Франківську	км	амортизація	2431,09	0,39	938,40	0,39	938,40	2431,09	0,39	938,40	0,39	938,40	Акт №81 від 26.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-09-24-001182-б

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в	Запишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі		
			джерело фінансування	питома вартість	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн					кількість	вартість, тис. грн
									питома вартість	кількість	загальна вартість	кількість									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.2	<b>Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:</b>					<b>19177,72</b>		<b>19177,72</b>			<b>19177,69</b>		<b>19177,69</b>			<b>0,03</b>					
1.2.1	<b>Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ</b>					<b>19177,72</b>		<b>19177,72</b>			<b>19177,69</b>		<b>19177,69</b>			<b>0,03</b>					
1.2.1	<b>Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них</b>				<b>22</b>	<b>19177,72</b>		<b>19177,72</b>		<b>22</b>	<b>19177,69</b>		<b>19177,69</b>		<b>0</b>	<b>0,03</b>					
1.2.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-99, 139 в с. Старі Богородчани Богородчанського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	725,95	1	725,95	1	725,95	725,95	1	725,95	1	725,95	Акт №53 від.03.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-001412-с	
1.2.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-155, 136 в с. Кривопілля Верховинського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	3202,22	1	3202,22	1	3202,22	3202,22	1	3202,22	1	3202,22	Акт №54 від.04.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-003334-а	
1.2.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-72 в с. Львів, Верховинського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	468,84	1	468,84	1	468,84	468,84	1	468,84	1	468,84	Акт №70 від 19.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-001031-б	
1.2.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-3 в с. Краснополя, Верховинського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	397,79	1	397,79	1	397,79	397,79	1	397,79	1	397,79	Акт №55 від 04.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-001375-б	
1.2.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-102 в прис. Бобилінець, Верховинського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	390,39	1	390,39	1	390,39	390,39	1	390,39	1	390,39	Акт №67 від 13.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-000803-а	
1.2.1.6	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-54 в с. Шепарівці, Коломийського району ПЛ-6 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	штг	амортизація	377,45	1	377,45	1	377,45	377,45	1	377,45	1	377,45	Акт №61 від 10.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-001526-б	
1.2.1.7	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-612 в с. Спас, Коломийського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	826,20	1	826,20	1	826,20	826,20	1	826,20	1	826,20	Акт №64 від 11.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-001615-б	
1.2.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-473 в с. Воскресінці, Коломийського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	588,01	1	588,01	1	588,01	588,01	1	588,01	1	588,01	Акт №73 від 21.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-28-000027-а	
1.2.1.9	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (2х400 кВА) для розвантаження ТП-3, ТП-11, ТП-91, ТП-28 в м. Коломия, Коломийського району КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	штг	амортизація	2336,13	1	2336,13	1	2336,13	2336,12	1	2336,12	1	2336,12	Акт №74 від 23.12.2019	0,00	0,02	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	економія	UA-2019-03-14-000508-б	
1.2.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-199 в с. С.Березів Косівського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	1263,72	1	1263,72	1	1263,72	1263,72	1	1263,72	1	1263,72	Акт №69 від 18.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-27-000851-а	
1.2.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-134 в с. Жовнів, Рогатинського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	767,66	1	767,66	1	767,66	767,66	1	767,66	1	767,66	Акт №71 від 19.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-000672-а	
1.2.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-131 в с. Данильче, Рогатинського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	457,12	1	457,12	1	457,12	457,12	1	457,12	1	457,12	Акт № 23 від 21.08.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-000504-а	
1.2.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-202 в с.В.Струтин, Рожнятівського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	1457,99	1	1457,99	1	1457,99	1457,99	1	1457,99	1	1457,99	Акт №72 від 20.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-003157-а	
1.2.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-400та ТП-54 в с.Лоп'янка, Рожнятівського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	штг	амортизація	449,89	1	449,89	1	449,89	449,89	1	449,89	1	449,89	Акт №68 від 16.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-000694-а	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в	Запишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.		кількість	вартість тис. грн.				
			джерело фінансування	питома вартість	кількість	вартість, тис. грн.	питома вартість													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-86 в с.Прутівка, Снятинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	752,13	1	752,13	1	752,13	752,13	1	752,13	1	752,13	Акт №57 від 06.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-000566-а
1.2.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-88 в с.Княже, Снятинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	618,92	1	618,92	1	618,92	618,92	1	618,92	1	618,92	Акт №58 від 06.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-001449-б
1.2.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-105 в с.Красне, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	397,01	1	397,01	1	397,01	397,00	1	397,00	1	397,00	Акт № 43 від 04.11.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-001674-б
1.2.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-283 в с.Молодьків, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	255,79	1	255,79	1	255,79	255,79	1	255,79	1	255,79	Акт № 44 від 04.11.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-000627-с
1.2.1.19	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-116 в с.Білі Ослави, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	316,47	1	316,47	1	316,47	316,47	1	316,47	1	316,47	Акт №56 від 05.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-28-000039-с
1.2.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-143, ТП-149 в с.Білі Ослави, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	506,81	1	506,81	1	506,81	506,81	1	506,81	1	506,81	Акт №59 від 09.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-000337-а
1.2.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-60 в с.Нижнів, Глумацького району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	879,11	1	879,11	1	879,11	879,11	1	879,11	1	879,11	Акт № 28 від 09.09.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-000972-с
1.2.1.22	Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для розвантаження ТП-64 пл. Міцкевича м. Івано-Франківськ КЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1742,16	1	1742,16	1	1742,16	1742,16	1	1742,16	1	1742,16	Акт №75 від 24.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-000715-с
<b>1.3</b>	<b>Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:</b>					<b>1183,96</b>		<b>1183,96</b>			<b>1183,79</b>		<b>1183,79</b>			<b>0,17</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ</b>					<b>1183,96</b>		<b>1183,96</b>			<b>1183,79</b>		<b>1183,79</b>			<b>0,17</b>				
1.3.1	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Цуцлів"	шт	амортизація	1183,96	1	1183,96	1	1183,96	1183,79	1	1183,79	1	1183,79	Акт № 48 від 21.11.2019	0,00	0,17	-0,01	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	економія	UA-2019-03-12-001969-а
<b>1.4</b>	<b>Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:</b>					<b>41500,57</b>		<b>41500,57</b>			<b>41500,56</b>		<b>41500,56</b>			<b>0,01</b>				
<b>1.4.1</b>	<b>Модернізація ПС 35-110 кВ</b>					<b>34713,07</b>		<b>34713,07</b>			<b>34713,06</b>		<b>34713,06</b>			<b>0,02</b>				
<b>1.4.1.1</b>	<b>Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові</b>	шт				<b>8026,91</b>		<b>8026,91</b>			<b>8026,89</b>		<b>8026,89</b>			<b>0,02</b>				
1.4.1.1.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові та модернізацією пристроїв РЗА	об'єкт	амортизація	4712,50	1	4712,50	1	4712,50	4712,50	1	4712,50	1	4712,50	Акт № 46 від 21.11.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-04-000717-с
1.4.1.1.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Яблунів з заміною СМВ-110 кВ на ЕГВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	амортизація	3314,41	1	3314,41	1	3314,41	3314,39	1	3314,39	1	3314,39	Акт № 47 від 21.11.2019	0,00	0,02	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	економія	UA-2019-03-12-001164-б
<b>1.4.1.2</b>	<b>Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні</b>	шт				<b>16320,00</b>		<b>16320,00</b>			<b>16320,00</b>		<b>16320,00</b>			<b>0,00</b>				
1.4.1.2.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні та модернізацією пристроїв РЗА	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	6845,00	1	6845,00	1	6845,00	6845,00	1	6845,00	1	6845,00	Акт №86 від 27.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-05-000830-с
1.4.1.2.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Тлумач з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1353,57	7	9475,00	7	9475,00	1353,57	7	9475,00	7	9475,00	Акт №85 від 27.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-13-002134-а
<b>1.4.1.3</b>	<b>Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні</b>	шт				<b>10366,17</b>		<b>10366,17</b>			<b>10366,16</b>		<b>10366,16</b>			<b>0,00</b>				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в	Запишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			профінансовано		освоєно		профінансовано		освоєно		кількість	вартість тис. грн		кількість	вартість тис. грн					
			джерело фінансування	питома вартість	кількість	вартість тис. грн	кількість	вартість тис. грн	питома вартість	кількість										загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.4.1.3.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Виноград з заміною вимикачів 10 кВ (5шт)	об'єкт	амортизація	1801,02	1	1801,02	1	1801,02	1801,02	1	1801,02	1	1801,02	Акт № 31 від 17.10.2019	0	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-002674-а
1.4.1.3.2	Технічне переоснащення ПС 35 кВ П'ядики з заміною вимикачів 10 кВ (7шт)	об'єкт	амортизація	2735,97	1	2735,97	1	2735,97	2735,97	1	2735,97	1	2735,97	Акт № 33 від 17.10.2019	0	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-002302-а
1.4.1.3.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Гвіздець з заміною вимикачів 10 кВ (2шт)	об'єкт	амортизація	1386,58	1	1386,58	1	1386,58	1386,58	1	1386,58	1	1386,58	Акт № 32 від 17.10.2019	0	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-000727-с
1.4.1.3.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Побережжя з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	8	1545,25	8	1545,25	193,16	8	1545,25	8	1545,25	Акт № 45 від 07.11.2019	0	0,00	0,00	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-22-001120-б
1.4.1.3.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Лисець з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	5	965,78	5	965,78	193,16	5	965,78	5	965,78	Акт № 30 від 07.10.2019	0	0,00	0,00	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-26-000484-с
1.4.1.3.6	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Космач з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	2	386,31	2	386,31	193,16	2	386,31	2	386,31	Акт № 26 від 27.08.2019	0	0,00	0,00	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-26-000184-а
1.4.1.3.7	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Ковалівка з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	8	1545,25	8	1545,25	193,16	8	1545,25	8	1545,25	Акт № 27 від 27.08.2019	0	0,00	0,00	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-22-000805-с
1.4.2	<b>Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ</b>					<b>6787,50</b>		<b>6787,50</b>			<b>6787,50</b>		<b>6787,50</b>			<b>0,00</b>				
1.4.2.1	<b>Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ</b>	шт	за перетоки реактивної е/е	74,13	43	3187,50	43	3187,50	74,13	43	3187,50	43	3187,50		0,00	0,00				
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	63,51	19	1206,73	19	1206,73	61,01	19	1159,15	19	1159,15	Акт № 51 від 02.12.2019	0,00	47,58	-3,94	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	економія	UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	70,63	12	847,52	12	847,52	70,80	12	849,61	12	849,61	Акт № 51 від 02.12.2019	0,00	-2,09	0,25	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	77,15	7	540,07	7	540,07	80,82	7	565,74	7	565,74	Акт № 51 від 02.12.2019	0,00	-25,67	4,75	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.1.4	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	114,09	4	456,37	4	456,37	117,68	4	470,72	4	470,72	Акт № 51 від 02.12.2019	0,00	-14,35	3,14	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.1.5	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	136,80	1	136,80	1	136,80	142,28	1	142,28	1	142,28	Акт № 51 від 02.12.2019	0,00	-5,47	4,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.2	<b>Модернізація ТП із заміною шафи</b>	шт		81,82	44	3600,00	44	3600,00	81,82	44	3600,00	44	3600,00		0	0,00				
1.4.2.2.1	Модернізація ТП із заміною шафи 100 кВа	шт	за перетоки реактивної е/е	66,97	15	1004,54	15	1004,54	70,18	15	1052,63	15	1052,63	Акт №66 від 12.12.2019	0,00	-48,08	4,79	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.2.2	Модернізація ТП із заміною шафи 160 кВа	шт	за перетоки реактивної е/е	71,66	17	1218,21	17	1218,21	70,78	17	1203,18	17	1203,18	Акт №66 від 12.12.2019	0,00	15,04	-1,23	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	економія	UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.2.3	Модернізація ТП із заміною шафи 250 кВа	шт	за перетоки реактивної е/е	114,77	12	1377,24	12	1377,24	112,02	12	1344,20	12	1344,20	Акт №66 від 12.12.2019	0,00	33,04	-2,40	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	економія	UA-2019-02-22-001189-а
1.5	<b>Інше</b>					<b>4452,43</b>		<b>4452,43</b>			<b>4452,65</b>		<b>4452,65</b>			<b>-0,22</b>				
1.5.1	<b>ПКД та експертиза ПЛ (КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:</b>					<b>4031,84</b>		<b>4031,84</b>			<b>4032,06</b>		<b>4032,06</b>			<b>-0,22</b>				
1.5.1.1	<b>Проектування КЛ-0,4 кВ</b>	км	інше		1,53	247,10	1,53	247,10		1,53	247,10	1,53	247,10		0,00	0,00				
1.5.1.1.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ЖБ Лівська 7а до Коновальця 90 м. Івано-Франківськ	км	інше	129,15	0,20	25,83	0,20	25,83	129,15	0,20	25,83	0,20	25,83	Акт виконаних робіт № 171 від 29.11.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ТП-36 до Матейки 29,33 м. Івано-Франківськ	км	інше	150,82	0,90	135,74	0,90	135,74	150,82	0,90	135,74	0,90	135,74	Акт виконаних робіт № 172 від 29.11.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.1.3	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-122 до К.Давида 1,2,3,4,5,6,7 м. Івано-Франківськ	км	інше	182,70	0,20	36,54	0,20	36,54	182,70	0,20	36,54	0,20	36,54	Акт виконаних робіт № 173 від 29.11.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.1.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-187 до Франка 3,5,7 м. Івано-Франківськ	км	інше	210,03	0,12	25,20	0,12	25,20	210,03	0,12	25,20	0,12	25,20	Акт виконаних робіт № 174 від 29.11.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.1.5	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-59 до Чорновола 1,2,3,4,5,6,7,9 м. Івано-Франківськ	км	інше	216,24	0,11	23,79	0,11	23,79	216,24	0,11	23,79	0,11	23,79	Акт виконаних робіт № 175 від 29.11.2019	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.2	<b>Проектування КЛ-6-10 кВ</b>	км	інше		3,86	636,44	3,86	636,44		3,86	636,44	3,86	636,44		0,00	0,00				
1.5.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Зв'язок-ТП-327 м. Івано-Франківськ	км	інше	154,35	1,80	277,83	1,80	277,83	154,35	1,80	277,83	1,80	277,83	Акт виконаних робіт № 202 від 02.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ід"		UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. Івано-Франківськ	км	інше	172,73	0,58	100,18	0,58	100,18	172,73	0,58	100,18	0,58	100,18	Акт виконаних робіт № 206 від 02.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ід"		UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. Івано-Франківськ	км	інше	190,36	0,34	64,72	0,34	64,72	190,36	0,34	64,72	0,34	64,72	Акт виконаних робіт № 203 від 02.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ід"		UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	інше	179,23	0,42	75,28	0,42	75,28	179,23	0,42	75,28	0,42	75,28	Акт виконаних робіт № 204 від 02.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ід"		UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	інше	164,48	0,72	118,43	0,72	118,43	164,48	0,72	118,43	0,72	118,43	Акт виконаних робіт № 205 від 02.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ід"		UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.3	<b>Проектування ПЛ-6-10 кВ</b>	км	інше		2	119,38	2	119,38		2	119,38	2	119,38		0	0,00				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в	Запишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі		
			джерело фінансування		кількість	вартість, тис грн	кількість	вартість, тис грн	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис грн					кількість	вартість тис грн
			кількість	вартість, тис грн					кількість	вартість, тис грн	кількість	вартість, тис грн									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.5.1.3.1	Технічне переоснащення ПЛІ-10 кВ Добровляни від ПС 35 кВ "Новиця" (відновлення пошкодженого переходу через р.Черва)	км	інше	56,62	1	56,62	1	56,62	56,62	1	56,62	1	56,62	Акт виконаних робіт № 124 від 25.09.2019	0,00	0,00	0,00	ПРАТ ПВДНДКП "Украхідеенергопроект"		UA-2019-05-20-000072-с	
1.5.1.3.2	Технічне переоснащення ПЛІ-10 кВ Перегіньск від ПС 35 кВ "Перегіньск" (відновлення пошкодженого переходу через р.Лівниця)	км	інше	62,76	1	62,76	1	62,76	62,76	1	62,76	1	62,76	Акт виконаних робіт № 125 від 25.09.2019	0,00	0,00	0,00	ПРАТ ПВДНДКП "Украхідеенергопроект"		UA-2019-05-20-000103-а	
1.5.1.4	<b>Проектування ПС 35-110 кВ</b>				5	2915,08	5	2915,08		5	2916,06	5	2916,06		0	-0,98					
1.5.1.4.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ "ТП-266" та "Магурки" від ПС "Ворохта" із переведенням їх на клас напруги 35 кВ та будівництво ПС 35 кВ "Полянці" с.Полянці, Яремчанської міськради, Івано-Франківської області"	шт	інше	1070,82	1	1070,82	1	1070,82	1070,15	1	1070,15	1	1070,15	Акт виконаних робіт № 147 від 30.09.2019	0,00	0,67	-0,06	ТОВ "Південенергомережпроект"	економія	UA-2019-09-20-000670-а	
1.5.1.4.2	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС П10/35/10кВ "Крихівці"	шт	інше	902,80	1	902,80	1	902,80	902,80	1	902,80	1	902,80	Акт виконаних робіт № 247 від 20.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Львівенергомережпроект"		UA-2019-06-26-001175-с	
1.5.1.4.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС П10/6 кВ "Сільмаш"	шт	інше	620,51	1	620,51	1	620,51	620,51	1	620,51	1	620,51	Акт виконаних робіт № 230 від 16.12.2019	0,00	0,00	0,00	ПАТ ПВДНДКП "Украхідеенергопроект"		UA-2019-05-20-000173-с	
1.5.1.4.4	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів"	шт	інше	211,53	1	211,53	1	211,53	211,53	1	211,53	1	211,53	Акт виконаних робіт № 201 від 02.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолосід"		UA-2019-04-18-000359-б	
1.5.1.4.5	ПКД "Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ "Верховина" із встановленням конденсаторної установки для компенсації реактивних навантажень"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	109,42	1	109,42	1	109,42	111,07	1	111,07	1	111,07	Акт виконаних робіт № 244 від 20.12.2019	0,00	-1,66	1,51	ТОВ "Львівенергомережпроект"		UA-2019-09-05-000015-с	
1.5.1.5	<b>Проектування розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ</b>			113,85	2	113,85	2	113,85	113,09	2	113,09	2	113,09		0	0,76					
1.5.1.5.1	ПКД "Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ на вул.Галицькій для розвантаження ТП-81, ТП-45 м.Івано-Франківськ"	шт	амортизація	57,30	1	57,30	1	57,30	57,08	1	57,08	1	57,08	Акт № 236 від 26.12.2019	0,00	0,23	-0,39	ТОВ "ЕлектроПолосід"	економія	UA-2019-11-01-000599-с	
1.5.1.5.2	ПКД "Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ на вул.Воловий для розвантаження ТП-291, ТП-91, ТП-126 м.Івано-Франківськ"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	56,55	1	56,55	1	56,55	56,02	1	56,02	1	56,02	Акт № 237 від 27.12.2019	0,00	0,53	-0,94	ТОВ "ЕлектроПолосід"	економія	UA-2019-11-01-000599-с	
1.5.2	<b>Схеми перспективного розвитку, техніко-економічні обґрунтування</b>					420,59		420,59			420,59		420,59			0,00					
1.5.2.1	Розробка ТЕО "Вибір проходження траси лінії 110кВ на ПС 110кВ Полянці в Івано-Франківській області"	шт	інше	1282,79	0,33	420,59	0,33	420,59	1282,81	0,33	420,59	0,33	420,59	Акт виконаних робіт № 2018/2211-2 від 15.05.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Південенергомережпроект"		UA-2018-12-13-000263-а	
<b>Усього по розділу 1:</b>						<b>130 480,72</b>	<b>130 480,72</b>			<b>130 480,72</b>		<b>130 480,72</b>			<b>0,00</b>						
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>																					
2.1.1	<b>Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ</b>					8960,75		8960,75			8957,38		8957,38			3,37					
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатифункціональних електродільничків з вбудованим GSM модемом в районних центрах: Косівський, Калуський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Яремчанський	шт	за перетоки реактивної е/с	18,02	221	3982,42	221	3982,42	18,02	221	3982,38	221	3982,38	Акти ОЗ-1	0,00	0,04	0,00	ТОВ "ЗахідніЕнергоТехнології"	економія	UA-2019-04-22-000471-а	
2.1.1.2	Побудова АСКОЕ у споживачів в центральній частині м. Івано-Франківськ в районі вулиць Василянок - пл. Міцкевича	об'єкт	за перетоки реактивної е/с	4978,33	1	4978,33	1	4978,33	4975,00	1	4975,00	1	4975,00	Акти ОЗ-1	0,00	3,33	-0,07	ПП "Інтеренергоінвест"	економія	UA-2019-03-15-000505-б	
2.1.2	<b>Побудова АСКОЕ на ПС П10/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів</b>					216,03		216,03			184,40		184,40			31,63					
2.1.2.1	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Уном = 58÷415В)	шт	за перетоки реактивної е/с	14,00	4	56,00	4	56,00	14,00	4	56,00	4	56,00	Акт ОЗ-1 від 23.09.2019 - 2 шт Акт ОЗ-1 від 26.12.2019 - 2 шт	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Мегаватсервіс"		UA-2019-09-26-000293-с	
2.1.2.2	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	за перетоки реактивної е/с	4,88	20	97,60	20	97,60	3,30	20	66,00	20	66,00	Акт ОЗ-1 від 23.09.2019 - 9 шт Акт ОЗ-1 від 26.12.2019 - 11 шт	0,00	31,60	-32,38	ТОВ "Мегаватсервіс"	економія	UA-2019-09-26-000293-с	
2.1.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	за перетоки реактивної е/с	2,36	15	35,43	15	35,43	2,36	15	35,40	15	35,40	Акт ОЗ-1 від 23.09.2019 - 7 шт Акт ОЗ-1 від 26.12.2019 - 8 шт	0,00	0,03	-0,08	ТОВ "Мегаватсервіс"	економія	UA-2019-09-26-000293-с	
2.1.2.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ГОЛУ-10) кл. точн. 0,5S)	шт	за перетоки реактивної е/с	4,50	6	27,00	6	27,00	4,50	6	27,00	6	27,00	акт виконаних робіт від 28.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "НВО Українегро"		UA-P-2019-03-15-000737-а	
2.1.3	<b>Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)</b>					17 508,90		17 508,90			18 219,15		18 219,15			-710,25					

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в	Запишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн		кількість	вартість тис. грн				
			джерело фінансування	питома вартість	кількість	вартість, тис. грн	кількість													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	за перетоки реактивної е/е	19,17	85	1629,45	85	1629,45	20,03	85	1702,76	85	1702,76	Акти ОЗ-1	0,00	-73,31	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-а; UA-2019-03-05-001198-б; UA-2019-03-05-001162-б; UA-2019-03-05-001150-б; UA-2019-03-05-001133-б; UA-2019-03-05-001133-б
2.1.3.2	Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт	за перетоки реактивної е/е	1,30	7020	9125,97	7020	9125,97	1,36	7020	9536,67	7020	9536,67	Акти ОЗ-1	0,00	-410,70	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-а; UA-2019-03-05-001198-б; UA-2019-03-05-001162-б; UA-2019-03-05-001150-б; UA-2019-03-05-001133-б; UA-2019-03-05-001133-б
2.1.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	за перетоки реактивної е/е	2,84	1695	4805,33	1695	4805,33	2,96	1695	5021,44	1695	5021,44	Акти ОЗ-1	0,00	-216,11	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-а; UA-2019-03-05-001198-б; UA-2019-03-05-001162-б; UA-2019-03-05-001150-б; UA-2019-03-05-001133-б; UA-2019-03-05-001133-б
2.1.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	за перетоки реактивної е/е	3,70	140	518,00	140	518,00	3,87	140	541,31	140	541,31	Акти ОЗ-1	0,00	-23,31	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-а; UA-2019-03-05-001198-б; UA-2019-03-05-001162-б; UA-2019-03-05-001150-б; UA-2019-03-05-001133-б; UA-2019-03-05-001133-б
2.1.3.5	Щит монтажний ЩМП	шт	за перетоки реактивної е/е	3,25	85	276,25	85	276,25	3,25	85	276,25	85	276,25	Акти ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ТК "Променерго-трейд"		UA-2019-04-04-002193-а; UA-2019-05-13-001399-а
2.1.3.6	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коэф. 200...2000/5)	шт	за перетоки реактивної е/е	0,364	255	92,72	255	92,72	0,36	255	91,73	255	91,73		0,00	0,99				
2.1.3.6.1	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 200/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	75	25,13	75	25,13	0,34	75	25,13	75	25,13	Акти ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-06-05-005172-б
2.1.3.6.2	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 300/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	126	42,21	126	42,21	0,34	126	42,21	126	42,21	Акти ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-06-05-005172-б
2.1.3.6.3	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	18	6,03	18	6,03	0,34	18	6,03	18	6,03	Акти ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-03-20-006231-а
2.1.3.6.4	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 600/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,510	18	9,18	18	9,18	0,51	18	9,18	18	9,18	Акти ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-03-15-000737-а
2.1.3.6.5	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 800/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,565	18	10,17	18	10,17	0,51	18	9,18	18	9,18	Акти ОЗ-1	0,00	0,99	-9,73	ТОВ "Спец Буд Інфо"	економія	UA-P-2019-03-15-000737-а
2.1.3.7	Сервер БД 1U, 2xPSU / Intel Xeon Gold 6128 6x3.4GHz x 2 шт. / 32GB DDR4-2666 ECC x 4 шт. / 2x1GbE / 900GB 2.5" SAS 12Gb/s x 4 шт. / 960GB SSD x 4 шт. / Broadcom 3108 RAID Mezzanine Card, 8 ports SAS 12Gb/s /	шт	за перетоки реактивної е/е	511,16	1	511,16	1	511,16	519,55	1	519,55	1	519,55	Акти ОЗ-1	0,00	-8,39	1,64	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-04-000571-а
2.1.3.8	Сервер КС кордон 1U, 2xPSU / Intel Xeon Gold 5115 10x2.4GHz x 2 шт. / 32GB DDR4-2666 x 4 шт. / 900GB 2.5" SAS 12Gb/s x 2 шт. / 960GB SSD x 2 шт. / Broadcom 3108 RAID Mezzanine Card, 8 ports SAS 12Gb/s / Broadcom SuperCap Module 02-8G / WinServ 2016 Stand/ MSoffice 2016	шт	за перетоки реактивної е/е	550,03	1	550,03	1	550,03	529,45	1	529,45	1	529,45	Акти ОЗ-1	0,00	20,58	-3,74	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-04-000571-а
<b>Усього по розділу 2</b>						<b>26 685,68</b>	<b>26 685,68</b>			<b>27 360,93</b>	<b>27 360,93</b>				<b>-675,25</b>					
<b>3</b>	<b>Впровадження та розвиток АСДТК</b>																			
3.1	<b>Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:</b>																			
3.1.1	<b>Система керування й отримання даних</b>																			
3.1.1.1	Шафа серверна з обладнанням телемеханіки	шт	прибуток на виробничій інвестиції	26,50	2	52,99	2	52,99	26,50	2	53,00	2	53,00	Акт ОЗ-1 від 27.12.2019	0,00	-0,01	0,01	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-05-15-001462-а
3.1.1.2	Сервера ТМ для SCADA системи	шт	прибуток на виробничій інвестиції	62,13	1	62,13	1	62,13	62,13	1	62,13	1	62,13	Акт ОЗ-1 від 27.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-11-000518-с; UA-2019-06-10-000565-а; UA-2019-04-16-001152-с; UA-2019-03-21-001810-а; UA-
3.1.1.3	ДБЖ 1500VA RM	шт	прибуток на виробничій інвестиції	17,01	1	17,01	1	17,01	16,99	1	16,99	1	16,99	Акт ОЗ-1 від 27.12.2019	0,00	0,02	-0,12	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-04-19-001944-с
3.1.1.4	Монітор 27" для АРМ	шт	прибуток на виробничій інвестиції	15,63	2	31,27	2	31,27	15,63	2	31,26	2	31,26	Акт ОЗ-1 від 07.05.2019 та 16.10.2019	0,00	0,01	-0,02	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-21-001531-с



№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в	Запишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн.					кількість
									питома вартість	кількість	загальна вартість	кількість	вартість, тис. грн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.1.1.5	ПЗ "сервер системи SINDIS RV SCADA для ЦДС та філій	шт	інше	564,00	10	5640,00	10	5640,00	570,40	10	5704,00	10	5704,00	Акти №2019/232-1 від 16.07.2019; №2019/232-2 від 17.07.2019; №2019/973-1 від 17.09.2019; №2019/973-2 від 16.09.2019; №2019/1139-1 від 04.10.2019; №2019/1064-1 від 18.11.2019; №2019/1064-2 від 25.11.2019; №2019/231-1 від 18.12.2019; №2019/231-2 від 19.12.2019; №2019/2126 від 19.12.2019; №2019/2557 від 19.12.2019	0,00	-64,00	1,13	ТзОВ "Інтелеперго"			
3.1.1.6	ПЗ "Робоче місце диспетчера системи (клієнт) SYNDIS RV "	шт	інше	196,13	11	2157,43	11	2157,43	202,99	11	2232,91	11	2232,91	0,00	-75,48	3,50					
3.1.1.7	Віртуальний концентратор SYNDIS RV для збору даних SCADA	шт	інше	449,14	12	5389,66	12	5389,66	457,13	12	5485,56	12	5485,56	0,00	-95,90	1,78					
3.1.1.8	Модуль зв'язку з ПС, по протоколу IEC 870-5-101/ 104	шт	інше	21,56	91	1961,96	91	1961,96	21,52	91	1958,72	91	1958,72	0,00	3,24	-0,16514	економія				
<b>3.1.2</b>	<b>Телемеханізація ПС</b>					<b>3887,05</b>		<b>3887,05</b>			<b>3887,04</b>		<b>3887,04</b>		<b>0,01</b>						
3.1.2.1	Реконструкція ПС 35/10 ТП ГЕС	шт	прибуток на виробничі інвестиції	813,01	1	813,01	1	813,01	813,01	1	813,01	1	813,01	Акт ОЗ-1 від 23.10.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000217-с	
3.1.2.2	Реконструкція ПС 35/10 Шкірзагод	шт	прибуток на виробничі інвестиції	886,60	1	886,60	1	886,60	886,60	1	886,60	1	886,60	Акт ОЗ-1 від 27.12.2019	0,000	0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000843-б	
3.1.2.3	Телемеханізація ПС 110/10кВ Семаківці	шт	прибуток на виробничі інвестиції	697,32	1	697,32	1	697,32	697,32	1	697,32	1	697,32	Акт ОЗ-1 від 23.10.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000362-с	
3.1.2.4	Реконструкція ПС 35/10 Делятин	шт	прибуток на виробничі інвестиції	458,45	1	458,45	1	458,45	458,45	1	458,45	1	458,45	Акт ОЗ-2 від 19.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000305-с	
3.1.2.5	Реконструкція ПС 110/10 ДСП РС 83	шт	прибуток на виробничі інвестиції	371,61	1	371,61	1	371,61	371,61	1	371,61	1	371,61	Акт ОЗ-2 від 19.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000370-б	
3.1.2.6	Реконструкція ПС 35/10 Джурів 10 РС 83	шт	прибуток на виробничі інвестиції	431,50	1	431,50	1	431,50	431,50	1	431,50	1	431,50	Акт ОЗ-2 від 19.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-001149-а	
3.1.2.7	Розробка проектної документації по телемеханізації ПС	шт	прибуток на виробничі інвестиції	45,71	5	228,56	5	228,56	45,71	5	228,55	5	228,55	акт виконаних робіт від 31.10.2019	0,00	0,01	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ-ГРУП"	економія	UA-2019-04-25-002499-б	
<b>Усього по розділу 3:</b>						<b>19 199,49</b>		<b>19 199,49</b>			<b>19 431,61</b>		<b>19 431,61</b>			<b>-232,11</b>					
<b>4</b>	<b>Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																				
<b>4.1</b>	<b>Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:</b>																				
<b>4.1.1</b>	<b>закупівля та модернізація робочих станцій</b>																				
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибуток на виробничі інвестиції	28,13	58	1 631,66	58	1 631,66	28,13	58	1 631,66	58	1 631,66	Акти ОЗ-1 від 31.07.2019 - 11 шт.; Акт ОЗ-1 від 30.09.2019 - 1 шт.; Акт ОЗ-1 від 11.10.2019 - 1 шт.; Акт ОЗ-1 від 31.10.2019 - 1 шт.; Акт ОЗ-1 від 29.11.2019 - 2 шт.; Акт ОЗ-1 від 28.12.2019 - 42 шт.	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-04-000571-а	
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 20"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	5,64	56	315,84	56	315,84	5,64	56	315,84	56	315,84	Акт ОЗ-1 від 11.10.2019 - 1 шт.; Акт ОЗ-1 від 31.10.2019 - 1 шт.; Акт ОЗ-1 від 28.11.2019 - 2 шт.; Акт ОЗ-1 від 28.12.2019 - 52 шт.	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-29-001569-б	
<b>4.1.3</b>	<b>інші засоби інформатизації</b>																				
4.1.3.1	Закупівля принтерів	шт	прибуток на виробничі інвестиції	91,89	8	735,11	8	735,11	91,89	8	735,11	8	735,11	Акти ОЗ-1 від 31.08.2019 - 4 шт.; Акт ОЗ-1 від 30.09.2019 - 1 шт.; Акт ОЗ-1 від 11.10.2019 - 1 шт.; Акт ОЗ-1 від 31.10.2019 - 2 шт.	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-29-001569-б	
<b>4.3</b>	<b>Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:</b>																				
<b>4.3.2</b>	<b>Білінгових систем</b>																				
4.3.2.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу	шт	інше	599,00	1	599,00	1	599,00	599,00	1	599,00	1	599,00	Акт № 1 від 30.08.2019	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Екстракол"		UA-2019-02-12-002602-б	
<b>4.3.4</b>	<b>Інше програмне забезпечення</b>																				
4.3.4.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт	інше	497,00	1	497,00	1	497,00	497,00	1	497,00	1	497,00	Акт № 1 від 30.08.2019	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "ЕнергоСофтКом"		UA-2019-02-12-002602-б	
<b>Усього по розділу 4:</b>						<b>3 778,61</b>		<b>3 778,61</b>			<b>3 778,61</b>		<b>3 778,61</b>			<b>0,00</b>					
<b>5</b>	<b>Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																				
<b>5.1</b>	<b>Системи зв'язку, у т.ч.:</b>																				
<b>5.1.1</b>	<b>Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)</b>																				
						<b>804,10</b>		<b>804,10</b>			<b>804,10</b>		<b>804,10</b>			<b>0,00</b>					

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (нарахованим підсумком)		Використано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиної одиниці продукції та	Виконавць робіт, послуг, провадять товари, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			профінансовано		освоєно		профінансовано		освоєно		кількість	вартість тис. грн		кількість	вартість тис. грн					
			джерело фінансування	питома вартість	кількість	вартість тис. грн	кількість	вартість тис. грн	питома вартість	кількість										загальна вартість
5.1.1.1	Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії	шт	інше	804,10	1	804,10	1	804,10	804,10	1	804,10	1	804,10	АКТ 03-1 від 29.08.2019 (4 стр.), АКТ 03-1 від 19.12.2019 (4 стр), АКТ 03-1 від 21.12.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Авалта профіт"		UA-2019-03-22-000771-с UA-2019-04-10-000819-с
5.1.2	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)					1 733,27		1 733,27			1 733,27		1 733,27							
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПК за технологією ВОЛЗ	км	прибуток на виробничі інвестиції	62,90	28	1 733,27	28	1 733,27	62,90	28	1 733,27	28	1 733,27	АКТ 03-1 від 27.12.2019 (2 стр)	0,00	0,00	0,00	ПІП "Інтерсервіс-інвест"		UA-2019-03-22-001363-с UA-2019-03-22-002101-б
Усього по розділу 5:						2 537,37		2 537,37			2 537,37		2 537,37			0,00				
6	Модернізація та закупівля колісної техніки																			
6.1	Закупівля колісної техніки, у т.ч.:																			
6.1.1	Підйомник телескопчний АПТ-18 на базі Iveco Eurocargo 4x2	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 798,50	1	1 798,50	1	1 798,50	1 798,50	1	1 798,50	1	1 798,50	НАК №11 від 03.07.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Український інвест"		UA-2019-03-29-000620-а
Усього по розділу 6:						1 798,50		1 798,50			1 798,50		1 798,50			0,00				
7	Інше																			
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж																			
7.1.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	прибуток на виробничі інвестиції	20 162,89	0,29	5890,97	0,29	5890,97	20 117,05	0,29	5890,97	0,29	5890,97	Акти виконаних робіт №26 від 29.03.2019; № 49 від 26.04.2019; № 74 від 31.05.2019; № 103 від 30.07.2019	0,00	0,00	-25,52	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2018-05-14-000831-с
7.1.2	Тепловізор FLIR T660 з об'єктивом 25° і 15° та сумкою для переноски	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1114,17	1	1114,17	1	1114,17	1139,69	1	1139,69	1	1139,69	Акт 03-1 від 29.11.2019	0,00	-25,52	2,29	ТОВ "Компанія і Тек"		UA-2019-05-15-003136-а
Усього по розділу 7:						7 005,14		7 005,14			7 030,65		7 030,65			-25,52				
Усього по програмі:						191 485,52		191 485,52			192 418,41		192 418,41			-932,88				

03-09 2020 року

Заступник Голови Правління



Костюк В.В.

Вик. Цурик О.Я.  
тел. 58-46-10  
Цурик