

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2020	до	31.03.2020
Прогнозний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітній період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	178 788,12	34 411,77	13 769,37	2 117,46	40,01%	20 642,40
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	35 672,62	6 714,61	637,00	0,00	9,49%	6 077,61
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	3 291,22	1 645,61	0,00	0,00	0,00%	1 645,61
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 366,47	1 259,49	0,00	0,00	0,00%	1 259,49
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 462,45	1 231,22	0,00	0,00	0,00%	1 231,22
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	4 241,75	1 650,00	348,01	0,00	21,09%	1 302,00
7	Інше	7 984,37	500,00	3 750,00	3 310,24	750,00%	-3 250,00
	Усього	237 807,00	47 412,71	18 504,37	5 427,70	39,03%	28 908,34

Заступник Голови Правління

_____ М. П.

Костюк В.В.

"___" _____ 2020 року

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість		вартість, тис. грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:						26636,95		5158,15			8174,24		2117,46			-3016,08			
1.1.1	Реконструкції ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ						21 212,46	0,00	4 602,03			5 666,67		2 117,46			-1 064,64			
1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ	км				10,01	11306,18	0,00	4602,03			6,18	5666,67	2,31	2117,46		-6,18	-1064,64		
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (II черга)	км	амортизація	916,81	10,01	9 176,61		4602,03	916,81	6,18	5666,67	2,31	2117,46			-6,18	-1064,64	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	UA-2019-10-02-000216-с
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Добровліни від ПС 35 кВ "Новиця" (відновлення пошкодженого переходу через р.Чечва)	шт	амортизація	366,74	1	366,74		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Перегінськ від ПС 35 кВ "Перегінськ" (відновлення пошкодженого переходу через р.Ліпниця)	шт	амортизація	746,56	1	746,56		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.1.4	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Красне від ПС 110кВ "Перегінськ"	шт	амортизація	508,14	1	508,14		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.1.5	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Погорілець від ПС 35кВ "Струтин"	шт	амортизація	508,14	1	508,14		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ	км				5,78	9906,28	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-15 м.Яремче	км	амортизація	2 134,81	0,98	2 081,44		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ "ЗТП-301-ЗТП-484" пр. Косів	км	амортизація	2 096,91	0,46	960,39		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Зв'язок-ТП-327 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 651,67	2,32	3 831,86		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 408,79	0,49	695,94		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 662,87	0,35	575,35		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.2.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 319,19	0,73	956,41		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.1.2.7	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-41 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 734,66	0,46	804,88		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ					8,95	5 424,49	0,00	556,13			4,49	2507,57	0,00	0,00		-4,49	-1951,44		
1.1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізоляційних проводів	км				8,55	4819,43	0,00	556,13			4,49	2507,57	0,00	0,00		-4,49	-1951,44		
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	км	амортизація	563,54	8,55	4 819,43		556,13	558,06	4,49	2507,57		0,00			-4,49	-1951,44	-0,97	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	UA-2020-02-05-003497-б
1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ	км				0,40	605,06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-199 вул. Коновальця, 136, 136а, 136б, 136в м.Івано-Франківськ	км	амортизація	1 524,08	0,40	605,06		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00			
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:						78349,12		17714,65			3371,51		0,00			14343,13			
1.2.1	Будівництво нових ПС 35 кВ						62 484,59		13 000,00			0,00		0,00			13 000,00			
1.2.1.1	Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ "ТП-266" та "Магурки" від ПС "Ворохта" із переведенням їх на клас напруги 35 кВ та будівництво ПС 35 кВ "Поляниця" с.Поляниця, Яремчанської міськради, Івано-Франківської області	об'єкт	амортизація; за переосн. реактивного е/с; інше	62 484,59	1	62 484,59		13 000,00			0,00		0,00			0,00	13000,00		вказано у пояснюючій записці	
1.2.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ						15 864,53		4 714,65			3 371,51		0,00			1 343,13			
1.2.2.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них:					21	15864,53	8	4714,65			6	3371,51	0	0,00		2	1343,13		
1.2.2.1.1	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-126, с. Іванківка, Богородчанського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	369,33	1	369,33		369,33	369,33	1	369,33		369,33			0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-05-003187-б
1.2.2.1.2	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-73, с. Ст. Мізунь, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	277,77	1	277,77		277,77	277,77	1	277,77		277,77			0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-03-000190-с

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.		кількість	вартість, тис.грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2.1.3	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-69, с. Велика Тура, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	905,25	1	905,25	1	905,25			0,00		0,00		1,00	905,25			вказано у пояснюючій записці	
1.2.2.1.4	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-134, с. Сер. Угрінів, Калуського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	560,00	1	560,00	1	560,00			0,00		0,00		1,00	560,00			вказано у пояснюючій записці	
1.2.2.1.5	Розвантажувальна ТП-6/0,4 для розвантаження ТП-472, м. Калущ, Калуського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	349,20	1	349,20	1	349,20	349,20	1	349,20		0,00		0,00	0,00	0,00		ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-05-001042-a
1.2.2.1.6	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-219, в с. Л.Хлібичин, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	668,33	1	668,33	1	668,33	668,33	1	668,33		0,00		0,00	0,00	0,00		ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-05-000939-a
1.2.2.1.7	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-129, с.Турка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	345,45	1	345,45	1	345,45			0,00		0,00		1,00	345,45			вказано у пояснюючій записці	
1.2.2.1.8	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-186, с. Космач, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1122,67	1	1 122,67		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.9	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-20, с. Вербовець, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	485,52	1	485,52		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.10	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-364, с. Н.Березів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	649,59	1	649,59		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.11	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-248, с.Побережжя, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	750,18	1	750,18		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.12	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-65, с.Чернів, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	319,80	1	319,80		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.13	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-105, ТП-183, ТП-104 та ТП-491, в с. Красне, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	2255,95	1	2 255,95		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.14	Розвантажувальна ТП-6/0,4 для розвантаження ТП-457, в с. Пнів, Надвірнянського району, ПЛ-6 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	569,08	1	569,08		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.15	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-395, м. Снятин, Снятинського району, КЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	779,16	1	779,16		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.16	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-51, с. Русів, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1239,33	1	1 239,33	1	1239,33	1239,33	1	1239,33		0,00		0,00	0,00	0,00		ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-05-001873-c
1.2.2.1.17	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-235, с. Залуччя, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	685,33	1	685,33		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.18	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-428, с. Стецева, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	633,16	1	633,16		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.19	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-146, 107, в смт. Десятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	490,13	1	490,13		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2.2.1.20	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-106, в смт. Десятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	467,56	1	467,56		0,00	467,56	1	467,56		0,00		-1,00	-467,56	0,00		ПП "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-05-000875-a
1.2.2.1.21	Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ на вул.Валовій для розвантаження ТП-291, ТП-91, ТП-126 м.Івано-Франківськ	шт	амортизація	1 941,76	1	1 941,76		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.3	Реконструкції ПС, РП та ТП, усього з них:					42113,71		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.3.1	Реконструкції ПС, РП та ТП 110 кВ					42 113,71		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.3.1.1	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	шт	амортизація	42665,71	0,95	40 517,70		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.3.1.2	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів"	шт	амортизація	1 596,00	1	1 596,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.4	Модернізації ПС, ТП та РП, усього з них:					29792,28		10616,52			1800,87		0,00		8815,65	8815,65				
1.4.1	Модернізації ПС 35-110 кВ					27 103,82		9 241,73			1 800,87		0,00		7 440,87	7 440,87				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавеш робіт, послуг, продавеш товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.		кількість	вартість, тис. грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.4.1.1	Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ "Верховина" із встановленням конденсаторної установки для компенсації реактивних навантажень	шт	амортизація	2 914,28	1	2 914,28		1000,00			0,00		0,00		0,00	1000,00			вказано у пояснюючій записці	
1.4.1.2	Технічне переоснащення ПС110/35/10 кВ "Бурштин" із заміною акумуляторної батареї, зарядного пристрою та щита постійного струму	шт	амортизація	2 277,41	1	2 277,41		1200,00			0,00		0,00		0,00	1200,00			вказано у пояснюючій записці	
1.4.1.3	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ "Перегінськ" з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові	шт	амортизація	3 226,86	1	3 226,86		1500,00			0,00		0,00		0,00	1500,00			вказано у пояснюючій записці	
1.4.1.4	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні:	шт				12129,20		2000,00			0,00		0,00		2000,00				вказано у пояснюючій записці	
	ПС Старуня 35 кВ	шт	амортизація	1 010,77	4	4 043,07		1000,00			0,00		0,00		0,00	1000,00			вказано у пояснюючій записці	
	ПС Городенка 110 кВ	шт	амортизація	1 010,77	8	8 086,14		1000,00			0,00		0,00		0,00	1000,00			вказано у пояснюючій записці	
1.4.1.5	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні:	шт				6556,07		3541,73			1800,87		0,00		1740,87				вказано у пояснюючій записці	
	ПС Брочків 35 кВ	шт	амортизація	248,70	7	1 740,87		994,78			0,00		0,00		0	994,78			вказано у пояснюючій записці	
	ПС Корнів 35 кВ	шт	амортизація	248,70	6	1 492,17		746,09			0,00		0,00		0	746,09			вказано у пояснюючій записці	
	ПС Сільмаш 110/6 кВ	шт	амортизація	278,70	3	836,09		557,39	278,70	2	557,39		0,00		-2	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні"		UA-2020-02-19-000253-с
	ПС Металозавод 35 кВ	шт	амортизація	248,70	10	2 486,95		1243,48	248,70	5	1243,48		0,00		-5	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні"		UA-2020-02-19-000131-а
1.4.2	Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ					2 688,46		1 374,79			0,00		0,00		1 374,79					
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	шт		76,81	35	2688,46	18	1374,79		0	0,00	0	0,00		18	1374,79				
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	амортизація	61,119	17	1039,02	9	550,07			0,00		0,00		9	550,07			вказано у пояснюючій записці	
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	амортизація	67,969	8	543,75	4	271,88			0,00		0,00		4	271,88			вказано у пояснюючій записці	
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	амортизація	92,960	2	185,92	1	92,96			0,00		0,00		1	92,96			вказано у пояснюючій записці	
1.4.2.1.4	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	амортизація	114,970	8	919,76	4	459,88			0,00		0,00		4	459,88			вказано у пояснюючій записці	
1.5	Інше					1896,07		922,45			422,75		0,00		499,70					
1.5.1	ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:					1 896,07		922,45			422,75		0,00		499,70					
1.5.1.1	Проектування КЛ-6-10 кВ	км		70,51	1,65	116,35		56,41			0,00		0,00		56,41					
1.5.1.1.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ПС НБМР - ТП-419 м. Калуш"	км	прибуток на виробничі інвестиції	70,56	1,00	70,56		35,28			0,00		0,00		0,00	35,28			вказано у пояснюючій записці	
1.5.1.1.2	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ТП-419 - РП-5 м. Калуш"	км	прибуток на виробничі інвестиції	70,44	0,65	45,79		21,13			0,00		0,00		0,00	21,13			вказано у пояснюючій записці	
1.5.1.2	Проектування розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ			47,06	20	941,14	0	470,57	0,00	5	240,16	0	0,00		-5	230,42				
1.5.1.2.1	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-174, с.В.Березів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	38,09	1	38,09		19,05			0,00		0,00		0,00	19,05			вказано у пояснюючій записці	
1.5.1.2.2	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-179, с.Косівка, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	40,90	1	40,90		20,45			0,00		0,00		0,00	20,45			вказано у пояснюючій записці	
1.5.1.2.3	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-131, пр. Катерини, Верховицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	35,28	1	35,28		17,64			0,00		0,00		0,00	17,64			вказано у пояснюючій записці	
1.5.1.2.4	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ПП-55, с.Яворів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	39,86	1	39,86		19,93			0,00		0,00		0,00	19,93			вказано у пояснюючій записці	
1.5.1.2.5	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-9, с.Старий Косів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	42,35	1	42,35		21,17			0,00		0,00		0,00	21,17			вказано у пояснюючій записці	
1.5.1.2.6	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-45, с.Пасична, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	43,79	1	43,79		21,90	43,79	0,42	18,59		0,00		-0,42	3,31	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.7	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-50, с.Черник, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	40,99	1	40,99		20,50	40,99	0,56	23,15		0,00		-0,56	-2,65	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.8	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-93, с.Перерісл, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	40,99	1	40,99		20,50	40,99	0,53	21,88		0,00		-0,53	-1,38	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.9	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-199, с.Раківчик, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	40,59	1	40,59		20,30	40,59	0,96	39,12		0,00		-0,96	-18,83	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.10	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-37, с.Підгайчики, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	48,39	1	48,39		24,20	48,39	0,42	20,44		0,00		-0,42	3,76	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.11	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-285, с.Виноград, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	66,79	1	66,79		33,40	66,79	0,36	24,19		0,00		-0,36	9,21	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано			освоєно				кількість	вартість тис. грн.				
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.	кількість							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.5.1.2.12	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-234, с.Черемхи, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	36,80	1	36,80		18,40	36,80	0,55	20,27		0,00		-0,55	-1,87	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"		UA-2020-03-20-002321-б	
1.5.1.2.13	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-511, с.Гвіздець, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	37,19	1	37,19		18,60	37,19	0,49	18,37		0,00		-0,49	0,22	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б	
1.5.1.2.14	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-94, с.Годи, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	46,39	1	46,39		23,20	46,39	0,44	20,46		0,00		-0,44	2,73	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б	
1.5.1.2.15	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-309/ТП-321 с.Кавали, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	78,39	1	78,39		39,20	78,39	0,43	33,70		0,00		-0,43	5,50	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Юр"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-20-002321-б	
1.5.1.2.16	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-11, с.Ст.Лисець, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції; за кредитом	42,99	1	42,99		21,50			0,00		0,00		0,00	21,50			вказано у пояснюючій записці		
1.5.1.2.17	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-468, с.Клузів, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	73,39	1	73,39		36,70			0,00		0,00		0,00	36,70			вказано у пояснюючій записці		
1.5.1.2.18	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-595, с.Клузів, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	73,39	1	73,39		36,70			0,00		0,00		0,00	36,70			вказано у пояснюючій записці		
1.5.1.2.19	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-96, с. Боднарів, Калузького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	37,29	1	37,29		18,65			0,00		0,00		0,00	18,65			вказано у пояснюючій записці		
1.5.1.2.20	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-108, с. Завій, Калузького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	37,29	1	37,29		18,65			0,00		0,00		0,00	18,65			вказано у пояснюючій записці		
1.5.1.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ТП-165 с.Яворів Долішнього району з переведенням з напруги 6кВ на 10кВ та будівництвом дільниці ПЛ-10кВ до ПЛ-10кВ пр.Якубів від ПС 35кВ "Надії"	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	83,84	1	83,84		41,92			0,00		0,00		0,00	41,92			вказано у пояснюючій записці		
1.5.1.4	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПЛ-3 м.Калуш"	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	55,85	1	55,85		27,93			0,00		0,00		0,00	27,93			вказано у пояснюючій записці		
1.5.1.5	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-35 кВ озера-Височанка"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	99,70	1,2	119,64		90,82			0,00		0,00		0,00	90,82			вказано у пояснюючій записці		
1.5.1.6	Актуалізація схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ АТ "Трикарпаттяобленерго".	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	365,19	1	365,19		182,60	365,19	0,50	182,60		0,00		-0,50	0,00	0,00	ТОВ "Львівенергомережпроект"		UA-2020-03-19-000097-с	
1.5.1.7	Розробка ПКД "Технічне переоснащення мереж 10 кВ в с.Полянці із переведенням від новобудованої ПС 35 кВ Полянці"	км	прибуток на виробничі інвестиції	26,11	8,20	214,07		52,21			0,00		0,00		0,00	52,21			вказано у пояснюючій записці		
Усього по розділу 1:							178 788,12	34 411,77			13 769,37		2 117,46			20 642,40					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																					
2.1. Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ																					
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатифункціональних електронічних пристроїв з вбудованим GSM модемом на території Івано-Франківської області (підрядним способом)	шт	за перетоки реактивної е/е	18,76	254	4765,04	51	956,76			0,00		0,00		51,00	956,76			вказано у пояснюючій записці		
2.1.1.2	Побудова АСКОЕ в центральній частині м. Івано-Франківськ (підрядним способом)	шт	за перетоки реактивної е/е		1	7599,20	0,20	1519,84			0,00		0,00		0,20	1519,84			вказано у пояснюючій записці		
2.1.2 Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів																					
2.1.2.1	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Уном = 58+415В)	шт	за перетоки реактивної е/е	14,58	4	58,32	1	14,58			0,00		0,00		1,00	14,58			вказано у пояснюючій записці		
2.1.2.2	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	за перетоки реактивної е/е	5,90	75	442,50	20	118,00			0,00		0,00		20,00	118,00			вказано у пояснюючій записці		
2.1.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	за перетоки реактивної е/е	5,00	40	200,00	10	50,00			0,00		0,00		10,00	50,00			вказано у пояснюючій записці		
2.1.2.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму 10(6) кВ кл. точн. 0,5S)	шт	за перетоки реактивної е/е	6,50	54	351,00	19	123,50			0,00		0,00		19,00	123,50			вказано у пояснюючій записці		
2.1.2.5	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТРО кл. точн. 0,5S)	шт	за перетоки реактивної е/е	54,80	3	164,40		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
2.1.3 Виведення обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)																					
2.1.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	за перетоки реактивної е/е	16,67	57	950,02	12	200,00			0,00		0,00		12,00	200,00			вказано у пояснюючій записці		
2.1.3.2	Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт	за перетоки реактивної е/е	1,30	8702	11312,60	2000	2600,00			0,00		0,00		2000,00	2600,00			вказано у пояснюючій записці		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано			освоєно				кількість	вартість тис. грн.				
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.	кількість							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.1.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	за переток реактивної е/е	2,80	1401	3922,80	293	820,40			0,00		0,00		293,00	820,40			вказано у пояснюючій записці		
2.1.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	за переток реактивної е/е	2,80	183	512,40	40	112,00			0,00		0,00		40,00	112,00			вказано у пояснюючій записці		
2.1.3.5	Щит монтажний ЩМП	шт	за переток реактивної е/е	3,38	57	192,66	12	40,56			0,00		0,00		12,00	40,56			вказано у пояснюючій записці		
2.1.3.6	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коэф. 200...2000/5)	шт		0,421	174	64,68	27	8,97			0,00		0,00		27,00	8,97					
2.1.3.6.1	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 200/5	шт	за переток реактивної е/е	0,31	39	12,09	6	1,86			0,00		0,00		6,00	1,86			вказано у пояснюючій записці		
2.1.3.6.2	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 300/5	шт	за переток реактивної е/е	0,31	66	20,46	12	3,72			0,00		0,00		12,00	3,72			вказано у пояснюючій записці		
2.1.3.6.3	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5	шт	за переток реактивної е/е	0,31	27	8,37	6	1,86			0,00		0,00		6,00	1,86			вказано у пояснюючій записці		
2.1.3.6.4	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 600/5	шт	за переток реактивної е/е	0,51	24	12,24	3	1,53			0,00		0,00		3,00	1,53			вказано у пояснюючій записці		
2.1.3.6.5	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 800/5	шт	за переток реактивної е/е	0,64	18	11,52	0	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
2.1.4	Придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо					5 137,00		150,00			637,00		0,00			-487,00					
2.1.4.1	Магазин навантаження СА5018	шт	за переток реактивної е/е	150,00	1	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Енко"		UA-2020-03-11-001207-a	
2.1.4.2	Джерело струму та напруги МТ500	шт	за переток реактивної е/е	487,00	1	487,00		0	487,00	1	487,00		0,00		-1,00	-487,00	0,00	ТзОВ "Енко"		UA-2020-03-11-001207-a	
2.1.4.3	Універсальна автоматизована стаціонарна система для повірки 3-фазних засобів обліку електричної енергії	шт	за переток реактивної е/е	3920,00	1	3920,00		0			0,00		0,00		0,00	0,00					
2.1.4.4	Реле Тестер - 05	шт	за переток реактивної е/е	580,00	1	580,00		0			0,00		0,00		0,00	0,00					
Усього по розділу 2								35 672,62			6 714,61		0,00		6 077,61						
3	Впровадження та розвиток АСДТК																				
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:																				
3.1.1	Телемеханізація ПС																				
3.1.1.1	ПС 110/10кВ Загайпіль	шт	інше	753,70	1	753,70		376,85			0,00		0,00		0,00	376,85			вказано у пояснюючій записці		
3.1.1.2	ПС 35/10кВ Товмачик	шт	інше	860,44	1	860,44		430,22			0,00		0,00		0,00	430,22			вказано у пояснюючій записці		
3.1.1.3	ПС 35/10кВ Лісна Слобідка	шт	інше	751,65	1	751,65		375,83			0,00		0,00		0,00	375,83			вказано у пояснюючій записці		
3.1.1.4	ПС 35/10кВ Коршів	шт	інше	757,98	1	757,98		378,99			0,00		0,00		0,00	378,99			вказано у пояснюючій записці		
3.1.2	Розробка проектної документації по телемеханізації ПС	шт	інше	55,81	3	167,44		83,72			0,00		0,00		0,00	83,72			вказано у пояснюючій записці		
Усього по розділу 3:								3 291,22			1 645,61		0,00		1 645,61						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
4.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:																				
4.1.1	закупівля та модернізація робочих станцій																				
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибуток на виробничі інвестиції	22,25	85	1 891,18		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 24"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	6,40	86	550,40		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
4.1.2	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж																				
4.1.2.1	Закупівля обладнання для мережевого модуля ЦОД	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 565,04	1	1 565,04		1259,49			0,00		0,00		0,00	1259,49			вказано у пояснюючій записці		
4.1.3	інші засоби інформатизації																				
						629,85		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно				кількість	вартість тис. грн.				
									кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4.1.3.1	Закупівля моно-лазерних багатofункціональних принтерів А4	шт	прибуток на виробничі інвестиції	104,98	6	629,85		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
4.3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:					730,00		0,00			0,00		0,00			0,00					
4.3.2	Білінгових систем					280,00		0,00			0,00		0,00			0,00					
4.3.5.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу	шт	прибуток на виробничі інвестиції	280,00	1	280,00					0,00		0,00		0,00	0,00					
4.3.4	Інше програмне забезпечення					450,00		0,00			0,00		0,00			0,00					
4.3.8.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт	прибуток на виробничі інвестиції	450,00	1	450,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
Усього по розділу 4:						5 366,47	1 259,49			0,00		0,00			1259,49						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку																				
5.1	Системи зв'язку, у т.ч.:																				
5.1.1	Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)																				
5.1.1.1	Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії	шт	прибуток на виробничі інвестиції	885,00	1	885,00		442,50			0,00		0,00		0,00	442,50				вказано у пояснюючій записці	
5.1.2	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, височастотні, радіорелейні тощо)																				
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	км	прибуток на виробничі інвестиції	65,40	24,12	1 577,45		788,72			0,00		0,00		0,00	788,72				вказано у пояснюючій записці	
Усього по розділу 5:						2 462,45	1 231,22			0,00		0,00			1231,22						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки																				
6.1	Закупівля колісної техніки, у т.ч.:																				
6.1.1	Підйомник АГПІ-18 на базі Iveco Daily (4x4)	шт	прибуток на виробничі інвестиції	2 260,00	1	2260,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
6.1.2	Шасі автомобіля Iveco Daily (4x4)	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 650,00	1	1650,00	1	1650,00			0,00		0,00		1,00	1650,00				вказано у пояснюючій записці	
6.1.3	Автомобіль бригадний Citroen Berlingo Worker	шт	прибуток на виробничі інвестиції	331,75	1	331,75		0,00	348,01	1	348,01		0,00		-1,00	-348,01	4,90		ТОВ "Модерн-Авто"	UA-2020-03-13-001937-a	
Усього по розділу 6:						4 241,75	1 650,00			348,01		0,00			1302,00						
7	Інше																				
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж																				
7.1.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	прибуток на виробничі інвестиції	20 162,89	0,37	7502,80		500,00	20162,89	0,19	3750,00	0,16	3310,24		-0,19	-3250,00	0,00		ТОВ "Новітні Енергетичні Програми"	UA-2018-05-14-000831-c	
7.1.2	Вимірювач трифазний СА 540 в комплекті	шт	прибуток на виробничі інвестиції	161,46	1	161,46		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
7.1.3	Система пошуку пошкодження кабельної оболонки MFM 10 в комплекті з приладом пошуку замикань на землю ESG NT	шт	прибуток на виробничі інвестиції	320,11	1	320,11		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00					
Усього по розділу 7:						7 984,37	500,00			3 750,00		3 310,24			-3250,00						
Усього по програмі:						237 807,00	47 412,71			18 504,37		5 427,70			28908,34						

Заступник Голови Правління

Костюк В.В.

" ____ " _____ 2020 року

М.П.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо причин неповного виконання Інвестиційної програми
АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 31.03.2020 р».

Інвестиційна програма АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020 рік схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.03.2020 року № 604 в обсязі 237 807 тис. грн. (без ПДВ).

План на звітний період (з 01.01.2020 р. по 31.03.2020 р.) становить 47 412,71 тис.грн. (без ПДВ), профінансовано 18 504,37 тис.грн. (без ПДВ) відповідно виконання за 1 квартал 2020 року складає 39,03 %.

Причиною неповного виконання інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 31.03.2020 р. є пізнє схвалення інвестиційної програми на 2020 рік.

Заступник Голови Правління

Костюк В. В.