

## Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2020	до	30.06.2020
Прогнозний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітній період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	178 788,12	77 251,69	77 796,96	8 208,77	100,71%	-545,27
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	35 672,62	18 300,80	10 971,80	3 080,80	59,95%	7 328,99
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	3 291,22	1 645,61	892,93	0,00	54,26%	752,68
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 366,47	2 810,31	2 829,75	0,00	100,69%	-19,44
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 462,45	2 462,45	469,13	0,00	19,05%	1 993,32
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	4 241,75	2 780,00	348,01	0,00	12,52%	2 432,00
7	Інше	7 984,37	2 481,57	5 252,80	3 310,24	211,67%	-2 771,23
	<b>Усього</b>	<b>237 807,00</b>	<b>107 732,43</b>	<b>98 561,37</b>	<b>14 599,82</b>	<b>91,49%</b>	<b>9 171,06</b>

Заступник Голови Правління

16.07 2020 року



Костюк В.В.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано за прогностичний період				Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано				Результат документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переобладн. об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, провайдери програм, виготовлені на тендері чи без	Прийняті рішення плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.		кількість	вартість, тис. грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																				
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:					26636,95		17532,72			15443,83		6414,43			2088,89				
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ					21 212,46	13,69	14 195,95			11 407,07		2 621,19			2 788,89				
1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ	км			10,01	11306,18	11,01	9543,34		8,99	8241,24	2,86	2621,19		2,02	1302,10				
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблуняги Верховицького району (П черга)	км	лінійні	916,81	10,01	9 176,61	10,01	9176,61	916,81	8,99	8241,24	2,86	2621,19	Акт виконано робіт №17 від 12.03.2020, № 18 від 30.03.2020 р., №33 від 28.05.2020 р.	1,02	935,36	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	вказано у повномасштабній закупівлі	UA-2019-10-02-000214-c
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Добровілля від ПС 35 кВ "Новий" (відновлення пошкодженого переходу через р. Чорва)	шт	лінійні	366,74	1	366,74	1,00	366,74		0,00			0,00		1	366,74			вказано у повномасштабній закупівлі	
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Перегіськ від ПС 35 кВ "Перегіськ" (відновлення пошкодженого переходу через р. Липовий)	шт	лінійні	746,56	1	746,56	0,00	0,00		0,00			0,00		0	0,00				
1.1.1.1.4	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр Красне від ПС 110кВ "Перегіськ"	шт	лінійні	508,14	1	508,14	0,00	0,00		0,00			0,00		0	0,00				
1.1.1.1.5	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр. Погорілля від ПС 35кВ "Струтин"	шт	лінійні	508,14	1	508,14	0,00	0,00		0,00			0,00		0	0,00				
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ	км			5,78	9906,28	2,68	4652,61		1,98	3165,83	0,80	0,80		0,70	1486,79				
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр. ТП-15 м Яремче	км	лінійні	2 134,81	0,98	2 081,44	0,50	1067,40			0,00		0,00		0,50	1067,40			вказано у повномасштабній закупівлі	
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ "ЗТП-301-ЗТП-484" пр. Косів	км	лінійні	2 896,91	0,46	960,39	0,20	419,38			0,00		0,00		0,20	419,38			вказано у повномасштабній закупівлі	
1.1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Зв'язок-ТП-327 м. Івано-Франківськ	км	лінійні	1 651,67	2,32	3 831,86	1,32	2180,20	1 651,67	1,32	2180,20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	ПІТ "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-08-003000-b
1.1.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. Івано-Франківськ	км	лінійні	1 408,79	0,49	695,94	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. Івано-Франківськ	км	лінійні	1 662,87	0,35	575,35	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1.2.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	лінійні	1 319,19	0,73	956,41	0,40	527,68	1 319,19	0,40	527,68		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	ПІТ "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-30-001774-a
1.1.1.2.7	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-41 м. Івано-Франківськ	км	лінійні	1 724,66	0,46	804,88	0,26	457,95	1 724,66	0,26	457,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	ПІТ "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-30-002083-b
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ				8,95	5 424,49	5,92	3 336,77		7,23	4036,77	6,80	3793,24		-1,31	-700,00				
1.1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самостримуваних ізольованих проводів	км			8,55	4819,43	5,92	3336,77		7,23	4036,77	6,80	3793,24		-1,31	-700,00				
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. Товмачів (Коломийський РЕМ)	км	лінійні	563,54	8,55	4 819,43	5,92	3336,77	558,06	7,23	4036,77	6,80	3793,24	Акт виконано робіт №27 від 28.05.2020, № 43 від 25.06.2020 р.	-1,31	-700,00	-0,97	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2020-03-05-003497-a
1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ	км			0,40	605,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-199 вул. Коновальця, 136, 136а, 136б, 136в м. Івано-Франківськ	км	лінійні	1 524,00	0,40	605,06	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:					78349,12		31914,19			43563,28		0,00		-11649,09					
1.2.1	Будівництво нових ПС 35 кВ					62 484,59		23 000,00			35 000,00		0,00		-12 000,00					
1.2.1.1	Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ "ТП-266" та "Магурки" від ПС "Ворохта" із переведенням їх на клас напруги 35 кВ та будівництво ПС 35 кВ "Поляниці" с. Поляниці, Яремчанської міськради, Івано-Франківської області	об'єкт	лінійні, на території розташовані об'єкти	62 484,59	1	62 484,59	0,4	23 000,00	61500,00	0,57	35000,00		0,00		-0,20	-12000,00	-1,58	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"		UA-2020-02-25-001978-a
1.2.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ					15 864,53		8 914,19			8 563,28		0,00		350,91					
1.2.2.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них:				21	15864,53	12	8914,19		14	8563,28	0	0,00		-2	350,91				
1.2.2.1.1	Розвантажувальні ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-126, с. Іванівка, Богородицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	лінійні	369,33	1	369,33	1	369,33	369,33	1	369,33		0,00		0	0,00	0,00	0,00	ПІТ "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-05-003187-a
1.2.2.1.2	Розвантажувальні ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-73, с. Ст. Мішун, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	лінійні	277,77	1	277,77	1	277,77	277,77	1	277,77		0,00		0	0,00	0,00	0,00	ПІТ "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-03-000190-c
1.2.2.1.3	Розвантажувальні ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-69, с. Велка Турк, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	лінійні	905,25	1	905,25	1	905,25	905,25	1	905,25		0,00		0	0,00	0,00	0,00	ПІТ "Альфа Енерго Груп"	UA-2020-03-13-000659-c

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однієї одиниці	Забезпечено на проєкційний період				Забезпечено на звітний період (при розрахунку відсутньо)		Витрати				Результати документів, який застосовує прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Забезпечено на профінансовано		Розміри між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та вартістю, %	Ринковість робіт, послуг, предмети товару, визначено на тендер чи без	Примітки на виконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	цінова вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.		кількість	вартість, тис. грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2.4	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-134, с. Сер. Утрин, Калузького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	340,00	1	560,00	1	560,00	340,00	1	560,00		0,00		0	0,00	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-16-000235-а
1.2.2.5	Розвиток ліній ТП-60,4 для розв'язання ТП-472, м. Каули, Калузького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 60,4 кВ	шт	лінійні	349,20	1	349,20	1	349,20	349,20	1	349,20		0,00		0	0,00	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-001042-а
1.2.2.6	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-219, в с. Л.Хабачин, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	668,33	1	668,33	1	668,33	668,33	1	668,33		0,00		0	0,00	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-000939-а
1.2.2.7	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-129, с. Турка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	345,45	1	345,45	1	345,45	345,45	1	345,45		0,00		0	0,00	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-001099-а
1.2.2.8	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-196, с. Косич, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	1122,67	1	1 122,67	1	1 122,67	1122,67	1	1 122,67		0,00		0	0,00	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-001291-а
1.2.2.9	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-20, с. Вербова, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	485,52	1	485,52	1	485,52	485,52	1	485,52		0,00		0	0,00	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-000922-а
1.2.2.10	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-364, с. Н.Бережів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	649,59	1	649,59	1	649,59	649,59	1	649,59		0,00		0	0,00	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-000882-а
1.2.2.11	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-248, с. Побережжя, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	750,18	1	750,18	0	0,00			0,00		0,00		0	0,00				
1.2.2.12	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-65, с. Чернів, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	319,80	1	319,80	0	0,00			0,00		0,00		0	0,00				
1.2.2.13	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-105, ТП-183, ТП-104 та ТП-491, в с. Красне, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	2 255,95	1	2 255,95	0	0,00			0,00		0,00		0	0,00				
1.2.2.14	Розвиток ліній ТП-60,4 для розв'язання ТП-457, в с. Паш, Надвірнянського району, ПЛ-6 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 60,4 кВ	шт	лінійні	569,08	1	569,08	0	0,00			0,00		0,00		0	0,00				
1.2.2.15	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-395, м. Сиднів, Сиднівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	779,16	1	779,16	0	0,00			0,00		0,00		0	0,00				
1.2.2.16	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-51, с. Русів, Сиднівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	1 239,33	1	1 239,33	1	1 239,33	1 239,33	1	1 239,33		0,00		0	0,00	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-001873-а
1.2.2.17	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-235, с. Залуччя, Сиднівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	685,33	1	685,33	0	0,00			0,00		0,00		0	0,00				
1.2.2.18	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-428, с. Степана, Сиднівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	633,16	1	633,16	0	0,00	633,16	1	633,16		0,00		-1	-633,16	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000527-а
1.2.2.19	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-146, 107, в с. Деятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	490,13	1	490,13	0	0,00	490,13	1	490,13		0,00		-1	-490,13	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000798-а
1.2.2.20	Розвиток ліній ТП-100,4 для розв'язання ТП-106, в с. Деятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	лінійні	467,56	1	467,56	0	0,00	467,56	1	467,56		0,00		-1	-467,56	0,00	ПТ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-000875-а
1.2.2.21	Розвиток ліній БКТП 100,4 кВ на вул. Валуєв для розв'язання ТП-291, ТП-91, ТП-126 м. Івано-Франківська	шт	лінійні	1 941,76	1	1 941,76	1	1 941,76			0,00		0,00		1	1 941,76			включено у повсякденні зв'язки	
1.3	Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з мхл:					42113,71		13596,00			9166,67		0,00			4429,34				
1.3.1	Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ:					42 113,71		13 596,00			9 166,67		0,00			4 429,34				
1.3.1.1	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", с.т. Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	шт	лінійні	4 266,71	0,95	40 517,70	0,28	12 000,00	4 200,27	0,21	9 166,67		0,00		0,07	2 833,33	3,60	ТЗОВ "Новітні Енергетика Програма"	включено у повсякденні зв'язки	UA-2020-02-25-002476-а
1.3.1.2	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Розкив"	шт	лінійні	1 596,00	1	1 596,00	1	1 596,00			0,00		0,00		1,00	1 596,00			включено у повсякденні зв'язки	
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з мхл:					29 792,28		13 234,11			8 731,55		1 794,35			4 502,56				
1.4.1	Модернізація ПС 35-10 кВ					27 103,82		11 156,01			7 415,14		1 794,35			3 740,87				
1.4.1.1	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Верховина" із встановленням конденсаторної установки для конденсації реактивних навантажень	шт	лінійні	2 914,28	1	2 914,28	1	2 914,28	2 914,28	1	2 914,28		0,00		0,00	0,00	0,00	ТЗОВ "Новітні Енергетика Програма"		UA-2020-03-23-000260-а
1.4.1.2	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Бурачків" із заміною модуляторної батареї, зарядного пристрою та штиф постійного струму	шт	лінійні	2 277,41	1	2 277,41	0,53	1 200,00	2 289,00	0,50	1 200,00		0,00		0,02	0,00	4,90	ТЗОВ "Аку-енерго"		UA-2020-03-31-000747-а

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Статус заходу	Заплановано на проєкційний період	Заплановано на звітний період (нарастаючі підсумки)		Виконано						Результат документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта, або отримання акта прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Закінчилося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю оцінки продукції та плановою, %	Цілювач робіт, послуг, продажів товару, наданого на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі		
				профінансовано		профінансовано		освоєно		кількість	вартість, тис. грн.		кількість	вартість, тис. грн.					кількість	вартість, тис. грн.
				кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.											
1.4.1.3	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ "Тернопіль" з заміною масляних выключів 110 кВ на сухозовні	оп	монтажні	3 226,86	1	3 226,86	0,46	1500,00	3180,61	0,47	1500,00		0,00	-0,01	0,00	-1,43	ТОВ "Новітні Енергетикс Програма"		UA-2020-03-12-003228-b	
1.4.1.4	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних выключів 35 кВ на вакуумні	оп				12129,20		2000,00			0,00		0,00		2000,00			вказано у посвідочній записці		
	ПС Струпа 35 кВ	оп	монтажні	1 010,77	4	4 043,07	0,99	1000,00			0,00		0,00	0,99	1000,00			вказано у посвідочній записці		
	ПС Городецька 110 кВ	оп	монтажні	1 010,77	8	8 086,14	0,99	1000,00			0,00		0,00	0,99	1000,00			вказано у посвідочній записці		
1.4.1.5	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних выключів 10 кВ на вакуумні	оп				6556,07		3541,73			1800,87		1794,35		1740,87					
	ПС Бродів 35 кВ	оп	монтажні	248,70	7	1 740,87	4,00	994,78			0,00		0,00	4	994,78			вказано у посвідочній записці		
	ПС Корнів 35 кВ	оп	монтажні	248,70	6	1 492,17	3,00	746,09			0,00		0,00	3	746,09			вказано у посвідочній записці		
	ПС Сільман 110 кВ	оп	монтажні	278,70	3	836,09	2,00	557,39	278,70	2	557,39	2	550,87	0	0,00	0,00	ТОВ "Новітні Енергетикс Програма"		UA-2020-03-19-008253-c	
	ПС Металозавод 35 кВ	оп	монтажні	248,70	10	2 486,95	5,00	1243,48	248,70	5	1243,48	5	1243,48	0	0,00	0,00	ТОВ "Новітні Енергетикс Програма"		UA-2020-02-19-006131-c	
1.4.2	Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ					2 688,46		2 078,10			1 316,40		0,00		761,70					
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	оп		76,81	35	2 688,46	27	2 078,10		20	1 316,40	0	0,00	7	761,70					
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-100/10,4-У1, У/У/0	оп	монтажні	61,119	17	1 039,02	13	794,55	61,12	13,34	815,63		0,00	0	-21,08	0,00	ТОВ "Новітні Енергетикс Програма"		UA-2020-04-01-002167-c	
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-100/10,4-У1, У/У/0	оп	монтажні	67,969	8	543,75	6	407,81	67,97	6	407,81		0,00	0	0,00	0,00	ТОВ "Новітні Енергетикс Програма"		UA-2020-04-01-002167-c	
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/10,4-У1, У/У/0	оп	монтажні	92,960	2	185,92	2	185,92	92,96	1	92,96		0,00	1	92,96	0,00	ТОВ "Новітні Енергетикс Програма"	вказано у посвідочній записці	UA-2020-04-01-002167-c	
1.4.2.1.4	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-400/10,4-У1, У/У/0	оп	монтажні	114,978	8	919,76	6	689,82			0,00		0,00	6	689,82	-100,00	ТОВ "Новітні Енергетикс Програма"	вказано у посвідочній записці	UA-2020-04-01-002167-c	
1.5	Інше					1 896,07		974,66			891,63		0,00		83,03					
1.5.1	ПКД та експертиза ПЛН (КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:					1 896,07		974,66			891,63		0,00		83,03					
1.5.1.1	Проектування КЛ-6-10 кВ	км		70,57	1,65	116,35		56,41			56,41		0,00		0,00					
1.5.1.1.1	Розробка ПКД "Технічне вереснащення КЛ-6 кВ ПС НЕМР - ТП-419 м.Калуш"	км	пробиток на виробничій місцевості	70,56	1,00	70,56	0,50	35,28	70,56	0,50	35,28		0,00	0,00	0,00	0,00	ПІ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-04-01-000383-c	
1.5.1.1.2	Розробка ПКД "Технічне вереснащення КЛ-6 кВ ТП-419 - ПІ-5 м.Калуш"	км	пробиток на виробничій місцевості	70,44	0,65	45,79	0,30	21,13	70,44	0,30	21,13		0,00	0,00	0,00	0,00	ПІ "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-04-01-000383-c	
1.5.1.2	Проектування розв'язувальних ТП 10/0,4 кВ			47,86	20	941,14	10	470,57	137,79	10	470,57	0	0,00	0	0,00					
1.5.1.2.1	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-174, с.В.Борисів, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	38,09	1	38,09	0,50	19,05	38,09	0,50	19,05		0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"		UA-2020-04-01-000737-b	
1.5.1.2.2	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-479, с.Козин, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	40,90	1	40,90	0,50	20,45	40,90	0,50	20,45		0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"		UA-2020-04-01-000737-b	
1.5.1.2.3	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-131, пр.Катерини, Верховинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	33,28	1	33,28	0,50	17,64	33,28	0,50	17,64		0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"		UA-2020-04-01-000737-b	
1.5.1.2.4	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-35, с.Яворин, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	39,86	1	39,86	0,50	19,93	39,86	0,50	19,93		0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"		UA-2020-04-01-000737-b	
1.5.1.2.5	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-9, с.Сторожів, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	42,33	1	42,33	0,50	21,17	42,33	0,50	21,17		0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"		UA-2020-04-01-000737-b	
1.5.1.2.6	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-43, с.Пасівка, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	43,79	1	43,79	0,50	21,90	43,79	0,42	18,59		0,00	0,08	3,31	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"	вказано у посвідочній записці	UA-2020-03-20-002321-b	
1.5.1.2.7	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-50, с.Сторожів, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	40,99	1	40,99	0,50	20,50	40,99	0,56	23,15		0,00	-0,06	-2,65	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"		UA-2020-03-20-002321-b	
1.5.1.2.8	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-93, с.Поріччя, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	40,99	1	40,99	0,50	20,50	40,99	0,53	21,88		0,00	-0,03	-1,38	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"		UA-2020-03-20-002321-b	
1.5.1.2.9	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-199, с.Розітине, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	40,59	1	40,59	0,50	20,30	40,59	0,96	39,12		0,00	-0,46	-18,83	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"		UA-2020-03-20-002321-b	
1.5.1.2.10	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-37, с.Пасівка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	оп	за матеріалами розрахунків оч	48,39	1	48,39	0,50	24,20	48,39	0,42	20,44		0,00	0,08	3,76	0,00	ТОВ "ЕлектроПовсюдь"	вказано у посвідочній записці	UA-2020-03-20-002321-b	

№ зп	Найменування заходів інвестиційної програми	Однітиль виміру	Заплановано на прогнозований період				Заплановано на звітний період (необ'єктивним плановим)		Виконано					Результат документа, який заслуговує прийняття в експлуатацію зазначеного об'єкта, або очікуване дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Замінилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однітиль та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендер чи без	Причина невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			договір фінансування	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно				кількість	вартість, тис. грн					
									вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	кількість	вартість, тис. грн	кількість								вартість, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.5.1.2.1	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-283, с. Виноград, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	на черговий річний план	66,79	1	66,79	0,50	33,40	66,79	0,36	24,19		0,00		0,14	9,21	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"	вказано у повсякденній діяльності	UA-2020-03-20-002321-4	
1.5.1.2.2	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-254, с. Червоноє, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	на черговий річний план	36,80	1	36,80	0,50	18,40	36,80	0,55	20,27		0,00		-0,05	-1,87	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"		UA-2020-03-20-002321-4	
1.5.1.2.3	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-511, с. Галатка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	на черговий річний план	37,19	1	37,19	0,50	18,60	37,19	0,49	18,37		0,00		0,01	0,22	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"		UA-2020-03-20-002321-4	
1.5.1.2.4	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-94, с. Гає, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	на черговий річний план	46,39	1	46,39	0,50	23,20	46,39	0,44	20,46		0,00		0,06	2,73	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"	вказано у повсякденній діяльності	UA-2020-03-20-002321-4	
1.5.1.2.5	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-309, ТП-321 с. Казимир, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	на черговий річний план	78,39	1	78,39	0,50	39,20	78,39	0,43	33,70		0,00		0,07	5,50	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"	вказано у повсякденній діяльності	UA-2020-03-20-002321-4	
1.5.1.2.6	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-11, с. С.Лиски, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	на черговий річний план	42,99	1	42,99	0,50	21,50	42,99	0,50	21,50		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"		UA-2020-03-31-001803-4	
1.5.1.2.7	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-468, с. Клуза, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на окремої вимоги	73,39	1	73,39	0,50	36,70	73,39	0,50	36,70		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"		UA-2020-03-31-001803-4	
1.5.1.2.8	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-391, с. Клуза, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на окремої вимоги	73,39	1	73,39	0,50	36,70	73,39	0,50	36,70		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"		UA-2020-03-31-001803-4	
1.5.1.2.9	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-96, с. Болгаре, Калузького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на окремої вимоги	37,29	1	37,29	0,50	18,65	37,29	0,50	18,65		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"		UA-2020-03-31-001803-4	
1.5.1.2.10	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язки ТП-496, с. Замі, Калузького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для відключення вбудованого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на окремої вимоги	37,29	1	37,29	0,50	18,65	37,29	0,50	18,65		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"		UA-2020-03-31-001803-4	
1.5.1.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ТП-165 с. Яворів Даліського району з переведення з напруги 6кВ на 10кВ та будівництвом ліній ПЛ-10кВ до ПЛ-10кВ гр Яворів від ПС 15кВ "Яворів"	об'єкт	прибуток на окремої вимоги	83,84	1	83,84	0,50	41,92	83,84	0,50	41,92		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "Львівенергомеркатор"		UA-2020-03-31-001194-4	
1.5.1.4	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ТП-3 з Клузи"	об'єкт	прибуток на окремої вимоги	55,85	1	55,85	0,50	27,93	55,85	0,50	27,93		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "Львівенергомеркатор"		UA-2020-03-31-001935-4	
1.5.1.5	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-35 кВ м. Озерна-Височина"	шт	прибуток на окремої вимоги	99,70	1,2	119,64	0,91	90,82	99,70	0,60	60,00		0,00		0,31	30,82	0,00	ТОВ "Львівенергомеркатор"	вказано у повсякденній діяльності	UA-2020-03-14-000097-4	
1.5.1.6	Актуалізація схеми перспективного розвитку електромережі 35-110 кВ АТ "Продартактобленерго"	об'єкт	прибуток на окремої вимоги	365,19	1	365,19	0,50	182,60	365,19	0,50	182,60		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "Львівенергомеркатор"		UA-2020-03-14-000097-4	
1.5.1.7	Розробка ПКД "Технічне переоснащення мережі 10 кВ в с.Полівка із переведення від новобудованої ПС 35 кВ "Полівка"	км	прибуток на окремої вимоги	76,11	8,20	214,07	4,00	104,43	76,11	2,00	52,21		0,00		2,00	52,21	-0,02	ТОВ "ЕлектроПолос-Ю"	вказано у повсякденній діяльності	UA-2020-03-28-000567-4	
Усього по розділу 1:						178 788,12		77 251,69			77 796,96					-543,27					
<b>2. Заходи зі зниження технічних витрат електричної енергії</b>																					
2.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 100,4 кВ					12364,24		5577,04			2279,68					3297,36					
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 100,4 кВ на базі багатифункціональних електронних пристроїв з вбудованим GSM модемом на території Івано-Франківської області (традиційним способом)	шт	на черговий річний план	18,76	254	4765,04	115	2157,40	18,76	43	806,68		0,00		72,00	1350,72	0,00	ТОВ "ЗАХІДЕНЕРГОТЕХНОЛОП"	вказано у повсякденній діяльності		
2.1.1.2	Побудова АСОЕ в центральній частині м. Івано-Франківськ (підземним способом)	об'єкт	на черговий річний план	7599,20	1	7599,20	0,45	3419,64	7599,20	0,2	1473,00		0,00		0,26	1946,64	0,00	ПІ "Інтеренерговест"	вказано у повсякденній діяльності		
2.1.2	Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація пиліропильних комплексів					1216,22		842,06			532,82					309,24					
2.1.2.1	Трифазні багатифункціональні пристрої обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл. 0,5S (Uном = 38-415В)	шт	на черговий річний план	14,58	4	58,32	2	29,16	14,58	4	53,32		0,00		-2,00	-24,16	-8,57	ТОВ "Телекомунікаційна технологія"			
2.1.2.2	Трифазні багатифункціональні пристрої обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	на черговий річний план	5,90	75	442,50	50	295,00	5,90	40	234,80		0,00		10,00	60,20	-0,51	ТОВ "Телекомунікаційна технологія"	вказано у повсякденній діяльності		
2.1.2.3	Трифазні електронні пристрої обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	на черговий річний план	3,00	40	200,00	20	100,00	4,97	10	49,70		0,00		10,00	50,30	-0,60	ТОВ "Телекомунікаційна технологія"	вказано у повсякденній діяльності		
2.1.2.4	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори струму 10(6) кВ кл. точн 0,5S)	шт	на черговий річний план	6,50	54	351,00	39	253,50	6,50	30	195,00		0,00		9,00	58,50	0,00	ТОВ "Вольтаж"	вказано у повсякденній діяльності		
2.1.2.5	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори струму типу ТРО кл. точн 0,5S)	шт	на черговий річний план	34,80	3	164,40	3	164,40		0	0,00		0,00		3,00	164,40			вказано у повсякденній діяльності		
2.1.3	Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)					16 955,16		7 811,70			7 522,30					289,39					
2.1.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	на черговий річний план	16,87	57	950,02	26	433,34	17,12	35	599,05		0,00		-9,00	-165,71	2,69	ПІ "Інтеренерговест"			
2.1.3.2	Однотіпні лінійники з функцією PLC передачі даних	шт	на черговий річний план	1,30	8702	11312,60	4000	5200,00	1,36	3723	5070,59		2053	2796,11				Акти 03-1	ТОВ "Телекомунікаційна технологія"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Єдиниця виміру	Замовлено на прогностичний період				Замовлено на звітний період (напередочні відомості)		Виконано					Результативні документи, які вносяться працівниками в експлуатаційно зміненого будівництвом об'єкта, або очікується дата прийняття в експлуатацію перших об'єктів	Замовлено на профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Єнікованість робіт, послуг, проведених товару, визначено на усередні чи без	Причини великої плати	Ідентифікатор закупівлі
			кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно											
							кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.								
2.1.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	на першому етапі	2,80	1401	3922,80	658	1842,40	2,94	507	1488,05	97	284,70	Акв ОЗ-1	151,00	354,36	4,82	ТОВ "Телекомунікаційні технології"	вказано у посвідочній записці	
2.1.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	на першому етапі	2,80	183	512,40	80	224,00	2,92	86	251,24		0,00		-6,00	-27,24	4,34	ТОВ "Телекомунікаційні технології"	вказано у посвідочній записці	
2.1.3.5	Шит монтажний ШМП	шт	на першому етапі	2,38	57	192,66	26	87,88	2,81	20	56,20		0,00		6,00	31,68	-16,86	ПТТ "Інтерсервіс"	вказано у посвідочній записці	
2.1.3.6	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коэф. 200...2000/5)	шт		0,421	174	64,68	69	24,88		153	57,18		0,80		-84,00	-33,11				
2.1.3.6.1	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 200/5	шт	на першому етапі	0,51	39	12,09	16	4,88	0,51	36	11,16		0,00		-20,25	-6,28	0,00	ТОВ "Вольтак"		
2.1.3.6.2	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 300/5	шт	на першому етапі	0,31	66	20,46	30	9,30	0,31	51	15,81		0,00		-21,00	-6,51	0,00	ТОВ "Вольтак"		
2.1.3.6.3	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5	шт	на першому етапі	0,31	27	8,37	13	3,95	0,31	27	8,37		0,00		-14,25	-4,42	0,00	ТОВ "Вольтак"		
2.1.3.6.4	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 600/5	шт	на першому етапі	0,51	24	12,24	6	3,06	0,51	24	12,24		0,00		-18,00	-9,18	0,00	ТОВ "Вольтак"		
2.1.3.6.5	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 800/5	шт	на першому етапі	0,64	18	11,52	5	2,88	0,64	15	9,60		0,00		-10,50	-6,72	0,00	ТОВ "Вольтак"		
2.1.4	Прибавки стенів повітря, транспортні лічильники, профінанс. лабораторій тощо					5 137,80		4 670,00			637,00		0,00			3 433,00				
2.1.4.1	Магазин навантажень СА5018	шт	на першому етапі	150,00	1	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "Елмо"		UA-2020-03-11-001207-a
2.1.4.2	Дверцелю струму та напруги МТ500	шт	на першому етапі	487,00	1	487,00	0	0,00	487,00	1	487,00		0,00		-1,00	-487,00	0,00	ТОВ "Елмо"		UA-2020-03-11-001207-a
2.1.4.3	Універсальна автоматизована стаціонарна система для повітря 3-фазних засобів обліку електричної енергії	шт	на першому етапі	3920,00	1	3920,00	1	3920,00			0,00		0,00		1,00	3920,00				вказано у посвідочній записці
2.1.4.4	Реле Тестер - 05	шт	на першому етапі	580,00	1	580,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				вказано у посвідочній записці
Усього по розділу 2						35 672,62		18 380,88			10 971,80		3 088,88			7 328,99				
3	Впровадження та розвиток АСДТК																			
3.1	Прибавки та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично застарілих та для розширення можливостей, у т.ч.:					3291,22		1645,61			892,93		0,00			752,68				
3.1.1	Телемеханізмів ПС					3291,22		1645,61			892,93		0,00			752,68				
3.1.1.1	ПС 110/10кВ Загайчаль	шт	на першому етапі	753,70	1	753,70	0,50	376,85			0,00		0,00		0,50	376,85				вказано у посвідочній записці
3.1.1.2	ПС 35/10кВ Товмачик	шт	на першому етапі	860,44	1	860,44	0,50	430,22	860,44	0,50	430,21		0,00		0,00	0,01	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ ГРУП"		
3.1.1.3	ПС 35/10кВ Лісна Слобідка	шт	на першому етапі	751,65	1	751,65	0,50	375,83			0,00		0,00		0,50	375,83				вказано у посвідочній записці
3.1.1.4	ПС 35/10кВ Коршів	шт	на першому етапі	757,98	1	757,98	0,50	378,99	757,98	0	378,99		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ ГРУП"		
3.1.2	Розробка проекційної документації по телемеханізмах ПС	шт	на першому етапі	53,81	3	167,44	1,50	83,72	55,81	2	83,72		0,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ ГРУП"		
Усього по розділу 3:						3 291,22		1 645,61			892,93		0,00			752,68				
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
4.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформаційних, у т.ч.:					4636,47		2320,31			2379,75		0,00			-159,44				
4.1.1	закупівля та модернізація робочих станцій					2 441,58		716,23			732,29		0,00			-16,06				
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибутки на першому етапі	22,25	85	1 891,18	25	556,23	21,93	26	570,05		0,00		-1,00	-13,82	-1,46	ТОВ "Компютери та документація"		
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 24"	шт	прибутки на першому етапі	4,40	86	550,40	25	160,00	6,24	26	162,24		0,00		-1,00	-2,24	-2,50	ТОВ "Компютери та документація"		
4.1.2	закупівля та модернізація апаратних обладнання комп'ютерних мереж					1 565,04		1 399,11			1 543,49		0,00			-144,38				
4.1.2.1	Закупівля обладнання для мережевого модуля ЦОД	шт	прибутки на першому етапі	1 565,04	1	1 565,04	0,89	1 399,11	1 565,04	1	1 543,49		0,00		-0,09	-144,38	0,00	ТОВ "Компютери та документація"		
4.1.3	інші засоби інформаційних					629,85		104,98			183,97		0,00			1,81				

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Замовлено на проєктний період					Замовлено на звітний період (виростовим підсумком)		Плановано				Результативні документи, якими засвідчується прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта, або оцінювана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Закінчалось на профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконаність робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Прізвище повноваженої особи	Ідентифікатор закупівлі	
			детальне фізичне виконання	планова вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно										
									планова вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	залишкова вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4.1.3.1	Закупівля моно-лазерних багатофункціональних принтерів А4	шт	прибуток на виробничі інвестиції	104,98	6	629,85	1	104,98	103,97	1	103,97		0,00		0,00	1,01	-0,96	ТзОВ "Компютери та комплектні"			
4.3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:					730,00		590,00			450,00		0,00		140,00						
4.3.2	Білінгових систем					280,00		140,00			0,00		0,00		140,00						
4.3.3.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу	шт	прибуток на виробничі інвестиції	280,00	1	280,00	0,50	140,00			0,00		0,00		0,50	140,00				вказано у пояснювальній записці	
4.3.4	Інше програмне забезпечення					450,00		450,00			450,00		0,00		0,00						
4.3.8.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт	прибуток на виробничі інвестиції	450,00	1	450,00	1	450,00	450,00	1	450,00		0,00		0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Енергосервіс"			
Усього по розділу 4:						5 366,47		2 810,31			2 829,75		0,00		-19,44						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку																				
5.1	Системи зв'язку, у т.ч.:					2 462,45		2 462,45			469,13		0,00		1993,32						
5.1.1	Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)					885,00		885,00			0,00		0,00		885,00						
5.1.1.1	Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії					885,00	1	885,00	1	885,00	0,00		0,00		1	885,00				вказано у пояснювальній записці	
5.1.2	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)					1 577,45		1 577,45			469,13		0,00		1108,32						
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ					65,40	24,12	1 577,45	24,12	1 577,45	65,40	7,17	469,13	0,00	16,95	1108,32	0,00	ПП "Інтерсервіс"		вказано у пояснювальній записці	
Усього по розділу 5:						2 462,45		2 462,45			469,13		0,00		1993,32						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки																				
6.1	Закупівля колісної техніки, у т.ч.:					4 241,75		2 780,00			348,01		0,00		2 432,00						
6.1.1	Підйомник АГП-18 на базі Iveco Daily (4x4)					2 260,00	1	2 260,00	0,50	1 130,00	0,00		0,00		0,50	1 130,00				вказано у пояснювальній записці	
6.1.2	Шасі автомобіля Iveco Daily (4x4)					1 650,00	1	1 650,00	1	1 650,00	0,00		0,00		1,00	1 650,00				вказано у пояснювальній записці	
6.1.3	Автомобіль бригадний Scania Boring Worker					331,75	1	331,75	0	0,00	348,01	1	348,01	0,00	-1,00	-348,01	4,90	ТОВ "Моделі-Авто"		UA-2020-03-13-001937-a	
Усього по розділу 6:						4 241,75		2 780,00			348,01		0,00		2 432,00						
7	Інше																				
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж					7 984,37		2 481,57			5 252,80		3 310,24		-2771,23						
7.1.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання					20 162,89	0,37	7502,80	0,10	2000,00	20162,89	0,26	5252,80	0,16	3310,24	Акт виконаних робіт №19 від 30.03.2020 р.	-0,16	-3252,80	0,00	ТзОВ "Новітні Енергетика Полтавщини"	UA-2016-05-14-000831-c
7.1.2	Вимірювач трифазний СА 540 в комплекті					161,46	1	161,46	1	161,46	0,00		0,00		1,00	161,46				вказано у пояснювальній записці	
7.1.3	Система пошуку пошкодження кабельної оболонки MFM 10 в комплекті з приладом пошуку замикань на землю ESG NT					320,11	1	320,11	1	320,11	0,00		0,00		1,00	320,11				вказано у пояснювальній записці	
Усього по розділу 7:						7 984,37		2 481,57			5 252,80		3 310,24		-2771,23						
Усього по програмі:						237 807,00		107 732,43			98 561,37		14 599,82		91 71,06						

16-07 2020 року

Заступник Голови Правління



Костюк В.В.

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**щодо причин неповного виконання Інвестиційної програми**  
**АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 30.06.2020 р».**

Інвестиційна програма АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020 рік схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.03.2020 року № 604 в обсязі 237 807 тис. грн. (без ПДВ).

План на звітний період (з 01.01.2020 р. по 30.06.2020 р.) становить 107 732,43 тис.грн. (без ПДВ), профінансовано 98 561,37 тис.грн. (без ПДВ) відповідно виконання за 2 квартал 2020 року складає 91,49 %.

Причиною неповного виконання інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 30.06.2020 р. є нижченаведені причини.

Кабінет міністрів запровадив карантин по всій території країни опівночі 12 березня для недопущення поширення зараження SARS-CoV-2 територією України. У зв'язку з вищенаведеним і заборною масових зібрань, а також припиненням пасажирських перевезень територією країни АТ «Прикарпаттяобленерго» не було в змозі заключити договори по всіх об'єктах, які заплановані до виконання в звітному періоді.

В звітному періоді, по об'єктах, по яким проведені тендерні процедури і укладені угоди на виконання робіт, АТ Прикарпаттяобленерго провело фінансування в розмірі авансу робіт, що виконуються підрядними організаціями згідно ІП-2020. У зв'язку із запровадженням карантину на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoM-2, підрядні організації не виконали роботи, передбачені авансовими платежами, тому подальше фінансування не проводилося.

Заступник Голови Правління



Костюк В. В.

ПРОТОКОЛ

з засідання правління Товариства з обмеженою відповідальністю

«ТОВ «...» (назва товариства) від ...

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

... (опис змісту протоколу)

Пронумеровано та прошнуровано  
арк.  
  
Костюк В.В.  
Заступник Голови Правління